



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Edilizia e Impiantistica Sportiva

N° **19** 14000145 del 22/09/2014 del Registro di Settore

N° 14002966 del 04/12/2014 del Registro Generale

Oggetto: **Lavori di "Ristrutturazione edilizia e ampliamento dell'I.P.A.A. Todaro di Rende".Approvazione stato finale,certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo e liquidazione credito residuale -Impresa Caparelli Impianti s.r.l..Liquidazione Ditta Schindler S.p.a.-Liquidazione parcella per collaudo statico e tecnico amministrativo dell'importo di € 10.277,28 IVA e CNPAIA C.-Ing. Nicola Fazio-Mutuo Cassa DD.PP.Pos N° 4515996/00--CUP F23D07000210003-CIG 03497059AF**

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera Giunta Provinciale N° 530 del 3.12.2007 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di "Ristrutturazione e ampliamento dell'I.P.A.A. Todaro di Rende" dell'importo complessivo di € 1.989.994,26 di cui € 1.639.558,47 per lavori a base d'asta, € 45.072,67 per oneri della sicurezza ed € 305.363,12 per somme a disposizione dell'Amm.ne finanziati con fondi così suddivisi:

€ 1.500.021,73 con Cassa DD.PP. Pos N° 4515996/00;

€ 489.972,53 con legge 289 Pos. N° 4533129;

Vista la Determina Dirigenziale del Settore Edilizia N° 5967 del 2.7.2009, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta gara d'appalto mediante procedura aperta;

Vista la Determina Dirigenziale del Settore Edilizia N° 324 del 5.2.2010, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori all'Impresa **Caparelli Impianti s.r.l.** con il ribasso del 29.384% e pertanto per l'importo netto di € 1.157.790,60 più oneri di sicurezza;

Vista la Determina Dirigenziale del Settore AA.GG. N° 220 dell'1.2.2010 con la quale è stato conferito l'incarico, al Dr. Nicola Fazio, per il collaudo statico e tecnico amministrativo per i lavori di "Ristrutturazione e ampliamento dell'I.P.A.A. Todaro di Rende";

Atteso che con contratto Rep. N° 26365 del 7.6.2010, registrato a Cosenza l'8.6.2010, l'Impresa ha assunto l'appalto dei lavori di che trattasi;

Vista la Determina Dirigenziale del Settore Edilizia N° 2472 del 28.7.2011, con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Atteso che con contratto aggiuntivo Rep. N° 26779 del 5.10.2011, registrato a Cosenza il 10.10.2011, l'Impresa ha assunto l'appalto dei nuovi lavori;

Tenuto conto:

Che, in data 11.10.2013, sono stati ultimati i lavori, fuori tempo utile dato che l'ultimazione era prevista in data 3.3.2013 tra sospensioni e proroghe concesse;

Che, tale ritardo ha determinato, per l'Impresa **Caparelli Impianti s.r.l.**, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto, l'applicazione di una penale giornaliera;

Considerato

Che una parte del ritardo maturato dall'Impresa, sia per sospensioni che per consegna dei lavori complementari è stato determinato anche dai tempi eccessivi occorsi per la progettazione e l'affidamento delle lavorazioni interferenti;

Che, ai sensi dell'art. 145 c.7 DPR 207/2010 si prevede la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosce che il ritardo non è imputabile all'Impresa o anche quando la stessa è manifestamente sproporzionata;

Che, sentito il parere legale e della D.L., anche in seguito delle motivazioni adottate dall'appaltatore, la penale è stata disapplicata;

Che in relazione ai suddetti lavori il DL, in data 7.1.2014, ha redatto lo stato finale e la relazione sul conto finale da cui risulta un credito residuale dell'importo di € 34.604,27 oltre IVA al 10%, a favore dell'Impresa esecutrice **Caparelli Impianti s.r.l. di cui € 23.876,02 oltre IVA al 10% finanziato con Mutuo Cassa DD.PP** Pos N° 4515996/00 ed **€ 10.728,25 oltre IVA** con legge L.27.12.2002 N° 289 Pos. N° 4533129 Codice progetto 14306CL047, come da contratto di prestito del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, già concesso;

Che, è stato trasmesso altresì il certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo redatto dall'Ing. Nicola Fazio e parcella professionale dello stesso dell'importo di € 8.424,00 oltre IVA al 22%;

Che, l'Impresa **Caparelli Impianti s.r.l.**, con nota Prot.L.35/14 del 6.3.2014, ha chiesto alla stazione appaltante di liquidare direttamente, decurtandola dal proprio conto finale di € 26.263,62 IVA c., la fattura N° 312714460 del 30.5.2013 dell'importo complessivo di € 9.900,00 IVA c. al 10% in favore della Ditta Schindler S.p.a., per il montaggio dell'impianto ascensore presso l'IP.A.A Todaro di Rende al fine di procedere all'emissione della dichiarazione CEE;

Considerato

Che, per il DURC dell'Impresa esecutrice **Caparelli Impianti s.r.l.** prot. N°30810644 del 3.7.2014 -CIP 20100787212373, risultato negativo, è pervenuta, con pec del 9.9.2014, nota della Cassa Edile Cosentina, nella quale viene comunicata l'avvenuta estinzione del debito di € 3.137,98 a carico dell'Impresa **Caparelli Impianti s.r.l.**;

Che detta somma rientra in quella precedentemente impegnata;

Che ai sensi della Circolare N° 22 del 29.7.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dip.Rag. dello Stato, non è previsto l'accertamento dovuto ai sensi del D:P:R: N° 40 del 18.1.2008 presso la Società Equitalia S.P.A.;

Che, ai fini della liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 124 c.3. e art. 235 c.2 del DPR 207/2010, l'

Impresa esecutrice **Caparelli Impianti s.r.l.** ha emesso Polizza fidejussoria N° FN043/1409/7209 del 4.9.2014 della FIN.CONFIDI;

Ritenuto, in forza di quanto dichiarato, che l'Ufficio di Ragioneria può provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 38.064,70 IVA c. al 10% di cui 26.263,62, dal cui importo verrà decurtata la somma di € 9.900,00 in favore della Ditta Schindler S.p.a., finanziati con Mutuo Cassa DD.PP. ed € 11.801,08 IVA compresa al 10% con legge L.27.12.2002 N° 289 Pos. N° 4533129 Codice progetto 14306CL047;

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.lgs.163/2006.

Visto il Regolamento attuativo della Legge sui LL.PP.207/2010

Visto lo Statuto della Provincia;

Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto che il D.L. ha redatto lo stato finale e la relazione sul conto finale da cui risulta un credito residuale dell'importo di € 34.604,27 oltre IVA al 10%, a favore dell'Impresa esecutrice **Caparelli Impianti s.r.l.** dei lavori di "Ristrutturazione edilizia e ampliamento dell'I.P.A.A. Todaro di Rende";

2) di prendere atto del certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo redatto dall'Ing. Nicola Fazio e della parcella professionale dell'importo di € 10.277,28 IVA e CNPAIA c.;

3) di approvare lo stato finale dei lavori di "Ristrutturazione edilizia e ampliamento dell'I.P.A.A. Todaro di Rende", da cui risulta un credito residuale di **€ 38.064,70** IVA c. al 10%, di cui 26.263,62 finanziati con Mutuo Cassa DD.PP. ed € 11.801,08 IVA compresa al 10% con legge L.27.12.2002 N° 289;

4) di approvare il certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo;

5) di chiedere alla Cassa DD.PP. la somma di **€ 36.540,90** sulla pos. N° 4515996/00, **per il credito residuale** dell'Impresa **Caparelli Impianti s.r.l.** e la parcella professionale dell'Ing. Nicola Fazio;

D I S P O N E

-la liquidazione dell'importo di € 9.900,00 in favore della Ditta Schindler S.p.a., decurtata dall'importo di € 26.263,62, **credito residuale** dell'Impresa **Caparelli Impianti s.r.l.**, a saldo della fattura N° 312714460 del 30.5.2013, (Rag. N° 2075) con accreditamento-D.F. Largo Vincenzo di Benedetto-87100 Cosenza-P.I.00842990152;

-la liquidazione parziale del credito residuale dell'importo complessivo di € **16.363,62** I.V.A.c. al 10%, (**€ 26.263,62-€ 9.900,00**) **successivamente all'incasso della somma erogata dalla Cassa DD.PP.** come da fattura N° 11 del 3.7.2014 (Rag.N° 2073) emessa dall'Impresa Caparelli Impianti s.r.l., con accreditamento- -D.F. Via dell'Artigianato-C.da Coretto- 87040 Montalto Uffugo-P.I. 02763030786.

-la liquidazione a saldo del credito residuale (L.289) dell'importo complessivo di € **11.801,08** I.V.A.c. al 10%, come da fattura N° 10 del 3.7.2014 (Rag.N° 2074) emessa dall'Impresa Caparelli Impianti s.r.l., con accreditamento- -D.F. Via dell'Artigianato-C.da Coretto- 87040 Montalto Uffugo-P.I. 02763030786.

-la liquidazione dell'importo di € 9.900,00 in favore della Ditta Schindler S.p.a., decurtata dall'importo di € 26.263,62, **credito residuale** dell'Impresa **Caparelli Impianti s.r.l.**, a saldo della fattura N° 312714460 del 30.5.2013, con accreditamento-D.F. Largo Vincenzo di Benedetto-87100 Cosenza-P.I.00842990152;

-la liquidazione della parcella professionale relativa al collaudo statico e tecnico amministrativo emessa **dall'Ing. Nicola Fazio**, nato a Morano Calabro il 25.5.1951, dell'importo complessivo di € 10.277,28 IVA E CNPAIA., **successivamente all'incasso della somma erogata dalla Cassa DD.PP.**, come da fattura N°2 del 26.6.2014 (Pro N°365) con accreditamento -D.F. Via T.Campanella,10-Castrovillari-C.F. FZANCL51E25F708R-P.I. 00490700788.

-All'interrogazione di regolarità, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, n° 1914000088 del 22.9.2014, Equitalia ha risposto con esito negativo con identificativo N° 201400001375986.

La spesa trova copertura finanziaria sull'imp. 2049 sub 5/2009 Cap. 68207113 (L.289) e sull'imp.3383 sub 3 Cap.68207113

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente del Settore

C4000 **_D.ssa Lidia Daniele_**

Ing. Francesco Molinari

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal _____

**Il Dirigente della Segreteria
(Avv. Antonella Gentile)**

Estremi delle RegISTRAZIONI Contabili

MANDATI NN:6930-6931 IN FAVORE DI CAPARELLI SRL-6932 IN FAVORE DI SCHINDLER SPA-6933 IN FAVORE DI FAZIO NICOLA -DATA 27/11/2014.

Impegni

Numero	Data	Voce di Bilancio	Somma impegnata