



PROVINCIA di COSENZA
SETTORE EDILIZIA
Corso Telesio - 87100 Cosenza

LAVORI:	LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO "L. SATRIANI" - Corpo A2 e Corpo B - Cassano Ionio (CS)"
COMMITTENTE:	Provincia di Cosenza - Settore Edilizia
IMPRESA:	DG SERVICE SRL con sede in COSENZA Via LAMANNA
CONTRATTO DI APPALTO:	con contratto n.5475 rep. 27815 del 26.09.2019
RIBASSO D'ASTA:	ribasso 31.4710%
IMPORTO PROGETTO	€ 1.314.710,22 di cui a base d'asta € 902.000,00 e € 26.038,71 per oneri sicurezza € 386.671,51
IMPORTO CONTRATTO	€ 644.170,29 di cui € 618.131,58 importo netto di aggiudicazione, oltre gli oneri di sicurezza di € 26.038,71

RELAZIONE ACCLARANTE

I lavori di adeguamento sismico dei corpi strutturali individuati come A e B2 del Liceo Classico di Cassano Ionio, sono stati finanziati con le risorse rese disponibili dal FSC2014/2020 delibera CIPE 26/2016.

La convenzione tra la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza è stata sottoscritta in data 02.08.2019 rep. 2330.

I lavori, aggiudicati all'impresa DG SERVICE, sono stati ultimati in data 30.06.2021. Lo stato finale è stato redatto in data 04.05.2022, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione sono stati redatti in data 26.05.2022.

A seguito dell'aggiudicazione è stato approvato ai sensi dell'art. 2 della convenzione sottoscritta tra gli Enti, il quadro economico come appresso riportato:

A) LAVORI	
Lavori netto contratto	€ 618.131,58
Oneri di sicurezza	€ 26.038,71
Totale lavori	€ 644.170,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese Tecniche (rilievi, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, DL, CSP, CSE, Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico, contributi previdenziali)	€ 115.000,00
Indagini geotecniche, geologiche, prove sui materiali ed accertamenti di laboratorio	€ 39.905,66
Tassa ANAC, parere Asp, VVF, Servizio Tecnico Regionale	€ 2.500,00
Spese per pubblicità	€ 1.392,66
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c.3 e C.4 Dlgs 50/16)	€ 18.560,77
Totale somme a disposizione	€ 177.359,09
IVA	
Iva sui lavori (10%)	€ 64.417,03
Iva su somme a disposizione (22%)	€ 34.079,25
Imprevisti	€ 38.650,22
Totale IVA	€ 137.146,50
Importo totale intervento	€ 958.675,88
Economie	€ 356.034,34
Importo totale finanziamento	€ 1.314.710,22

Durante l'esecuzione dei lavori, il D.L. ha provveduto all'elaborazione di una perizia di variante, il cui quadro economico è risultato essere il seguente:

A) LAVORI	
Lavori netto contratto	€ 710.795,83
Oneri di sicurezza	€ 30.000,00
Totale lavori	€ 740.795,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese Tecniche (rilievi, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, DL, CSP, CSE, Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico, contributi previdenziali)	€ 50.000,00
Indagini geotecniche, geologiche, prove sui materiali ed	€ 39.905,66

accertamenti di laboratorio	
Tassa ANAC, parere Asp, VVF, Servizio Tecnico Regionale	€ 2.500,00
Spese per pubblicità	€ 1.392,66
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c.3 e C.4 Dlgs 50/16)	€ 18.560,77
Totale somme a disposizione	€ 112.359,09
IVA	
Iva sui lavori (10%)	€ 74.079,58
Iva su somme a disposizione (22%)	€ 20.635,63
Imprevisti	€ 10.805,75
Totale IVA	€ 105.520,96
Importo totale intervento	€ 958.675,88
Economie	€ 356.034,34
Importo totale finanziamento	€ 1.314.710,22

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 26.09.2019 repertorio 27815; il contratto aggiuntivo dei lavori è stato stipulato in data 20.05.2021 repertorio n. 27905. I lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni contrattuali, l'importo complessivo netto risulta essere pari a € 740.794,83. Le opere strutturali sono state collaudate dall'Ing. Iannicelli Battista ed approvate dalla Regione Calabria Dip- LL.PP. Con prot. n. 107153/22 del 03.03.22 e prot. 166795 del 05.04.22.

Per quanto sopra, si attesta che sono stati liquidati gli importi dovuti all'impresa appaltatrice DG Service, al progettista e CSE Ing. Leone Michele, al collaudatore statico Ing. Battista Iannicelli, ai tecnici interni alla Amministrazione- Ing. Naccarato Enrico Luigi (Rup)- Ing. Straface Gianluca (Direttore dei lavori)- Ing. Sicilia Giuseppe, Ing. Pancaro Giuseppe, Sig. Galluzzo Emilio (commissione di gara)-. Si attesta, altresì, che sono stati effettuati pagamenti per diritti di segreteria per l'autorizzazione sismica e SCIA e tassa Anac. E pubblicità. Si accerta che la spesa sostenuta per l'intervento ammonta ad

€885.609,14 come meglio dettagliato nel prospetto allegato e che l'economia risulta essere pari ad € 429101,18 (somma di quella derivante dal ribasso d'asta, € 356.034,34 e quella risultante alla conclusione dei lavori € 73.066,84).

Il quadro economico a chiusura dell'intervento risulta essere il seguente:

LAVORI	
Lavori netto contratto	€ 710.795,83
Oneri di sicurezza	€ 30.000,00
A) Totale lavori	€ 740.795,83
A 1) Compensazioni prezzi	€ 5.666,74
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese Tecniche (rilievi, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, DL, CSE, Collaudo Statico, contributi previdenziali)	€ 41.380,36
Tassa ANAC, Servizio Tecnico Regionale SCIA PUBBLICITA'	1.983,75
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c.3 e C.4 Dlgs 50/16)	€ 14.801,09
B) Totale somme a disposizione	€ 58.165,20
IVA	
Iva sui lavori	€ 74.079,58
Iva su somme a disposizione	€ 6.335,12
Iva compensazioni prezzi	€ 566,67
C) Totale IVA	€ 80.981,37
Importo totale intervento	€ 885.609,14
Ulteriori economie	€ 73.066,84
Economie da ribasso	€ 356.034,34
Importo totale finanziamento	€ 1.314.710,32

AOO: Provincia di Cosenza - Uscita - 220024246 - 18/07/2022 - 12:55:33

Il Rup
Ing. Enrico L. Naccarato

