

Comune di CASSANO ALLO IONIO  
Provincia di COSENZA

Ente Appaltante: **PROVINCIA DI COSENZA**

Oggetto dei Lavori: **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO "SATRIANI" DI CASSANO - CORPO A2 E CORPO B  
CIG: 7651261451 - CUP: FI6J17000130001 - CODICE GARA: 016ED18**

Impresa: **DG SERVICE SRL - VIA G. LAMANNA 19 - 87100 COSENZA P.I. 02329650788**

Contratto principale: **CONTRATTO DI APPALTO DEL 26/09/2019 REP. 27815 - REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI  
COSENZA IL 26/09/2019 SERIE 1T N. 4839**

Contratto aggiuntivo: **CONTRATTO DEL 20/05/2021 REP. 27905- REGISTRATO IL 20/05/2021 SERIE 1T N. 8523**

## STATO FINALE DEI LAVORI

DEL 04/05/22 PER LAVORI A TUTTO IL 30/06/21

| Descrizione importi                             | Importi       | Descrizione date                                      | Date/Giorni |
|---|---------------|---|-------------|
| Importo lavori                                  | € 902.000,00  | Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori |             |
| Lavori a misura                                 | € 902.000,00  | Giorni di sospensione o proroga                       | 0           |
| Lavori a corpo                                  |               | Nuova scadenza del tempo utile                        | 0           |
| Manodopera sui lavori                           |               | Giorni impiegati in meno                              | 0           |
| Oneri della sicurezza                           | € 26.038,71   | Giorni impiegati in più                               |             |
| Importo soggetto a ribasso                      | € 902.000,00  |   |             |
| Ribasso contrattuale del 31,471%                | € -283.868,42 |   |             |
| Importo netto dei lavori, oltre oneri sicurezza | € 618.131,58  |   |             |
| Perizia di variante                             | € 710.795,83  |   |             |
| Oneri sicurezza perizia                         | € 30.000,00   |   |             |
| Importo netto perizia di variante               | € 740.795,83  |   |             |
| I.V.A. e altre imposte                          |               |   |             |
| Somma complessiva impegnata                     |               |   |             |

| N.R. | ARTICOLO                    | DESCRIZIONE  | U.M.       | QUANTITÀ | PREZZO     | IMPORTO     |
|------|-----------------------------|--|------------|----------|------------|-------------|
| 1    | NP 01<br>PR.R.0220.5<br>0.a | Demolizione di struttura in calcestruz...artello demolitore meccanico:<br>non armato | mc         | 35,16    | € 216,54   | € 7.613,55  |
| 2    | NP 04                       | Demolizione e successiva ricostruzione...voro ultimato a perfetta regola d'arte.     | a<br>corpo | 1,00     | € 7.500,00 | € 7.500,00  |
| 3    | NP 11                       | Opere di modifica dell'impianto elettr...elle modifiche dell'impianto elettrico.     | a<br>corpo | 1,00     | € 5.500,00 | € 5.500,00  |
| 4    | NP 12                       | Modifica pozzetti rete fognante piano ...c.a. delle fondazioni. Pozzetti 100x100     | cad        | 3,00     | € 250,00   | € 750,00    |
| 5    | NP 13<br>PR.R.0290.2<br>0.a | Rimozione totale di manto di copertura...amento al luogo di deposito provvisorio     | mq         | 757,00   | € 11,26    | € 8.523,82  |
| 6    | NP 14                       | Solo montaggio del manto di copertura ...li sulla struttura in ferro sottostante     | mq         | 559,50   | € 20,00    | € 11.190,00 |
| 7    | NP 15                       | Solo posa in opera di infissi in alluminio precedentemente rimossi                   | mq         | 111,68   | € 20,00    | € 2.233,60  |
| 8    | NP 16<br>PR.E.1160.8<br>0.c | Pannello di copertura termoisolante co...te, supporti in:spessore pannello 50 mm     | mq         | 197,50   | € 41,27    | € 8.150,83  |
| 9    | NP 17<br>PR.E.1170.5<br>0.a | Canali di gronda, converse e scossalin...io lamiera): in acciaio zincato da 6/10     | ml         | 39,00    | € 13,99    | € 545,61    |
| 10   | NP 18<br>PR.E.1170.6<br>0.a | Canali di gronda, converse e scossalin...io lamiera): in acciaio zincato da 6/10     | ml         | 35,00    | € 21,01    | € 735,35    |
| 11   | NP 20<br>PR.I.0110.7<br>0.a | Predisposizione di allaccio per appare...inea per ambienti civili fino a 5 pezzi     | cad        | 35,00    | € 63,99    | € 2.239,65  |
| 12   | NP 21<br>PR.I.0110.8<br>0.a | Predisposizione di allaccio per appare...inea per ambienti civili fino a 5 pezzi     | cad        | 15,00    | € 56,09    | € 841,35    |
|      |                             | A Riportare:   |            |          | €          | € 55.823,76 |

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 04/05/22

| N.R. | ARTICOLO                     | DESCRIZIONE  | U.M.    | QUANTITÀ | PREZZO      | IMPORTO      |
|------|------------------------------|--|---------|----------|-------------|--------------|
| 13   | NP 22                        | Ripristino di parte dell'impianto elet...n laterizio. Solo tubazioni e cassette      | a corpo | 1,00     | € 39.924,06 | € 55.823,76  |
| 14   | NP 23                        | Differenza per fornitura di lastra in vetro 33.1 di sicurezza                        | mq      | 144,38   | € 13,70     | € 1.978,01   |
| 15   | NP 29<br>PR.E.1170.1<br>30.c | Discendenti fornite in opera compreso ...n acciaio zincato preverniciato da 6/10     | ml      | 102,00   | € 10,31     | € 1.051,62   |
| 16   | NP02<br>PR.E.1620.1<br>0.a   | Intonaco grezzo o rustico, o fratazzat... verticali:<br>con malta fine di pozzolana  | mq      | 90,00    | € 15,07     | € 1.356,30   |
| 17   | NP03<br>PR.E.0310.1<br>0.a   | Conglomerato cementizio fornito e post...tura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc     | mc      | 27,48    | € 93,82     | € 2.578,17   |
| 18   | NP05<br>PR.R.0260.1<br>80.a  | Demolizione di rivestimenti in pietra ...o scarico: senza recupero del materiale     | mq      | 457,86   | € 11,27     | € 5.160,08   |
| 19   | NP06<br>PR.E.1620.6<br>0.b   | Intonaco civile formato da un primo st... 25 mm.<br>Per esterni su pareti verticali: | mq      | 897,20   | € 24,05     | € 21.577,66  |
| 20   | NP07<br>PR.C.0180.1<br>0.n   | Posa di tubo in polietilene PE 80 per ...lati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5     | m       | 18,00    | € 40,05     | € 720,90     |
| 21   | NP08<br>PR.U.0420.1<br>0.d   | Pozzetto di raccordo pedonale, non dia...ne degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm     | cad     | 1,00     | € 49,56     | € 49,56      |
| 22   | NP09<br>PR.R.0280.1<br>0.b   | Demolizione di controsoffitti in gener.... Per controsoffitti in lastre di gesso     | mq      | 308,04   | € 5,44      | € 1.675,74   |
| 23   | NP10<br>PR.E.1720.1<br>0.b   | Controsoffitto realizzato con pannelli... profili intermedi e perimetrali.<br>Bianco | mq      | 248,84   | € 70,83     | € 17.625,34  |
|      |                              | A Riportare:   |         |          | €           | € 149.521,20 |

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 04/05/22

| N.R. | ARTICOLO              | DESCRIZIONE  | U.M.           | QUANTITÀ   | PREZZO   | IMPORTO      |
|------|-----------------------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 24   | PR.C.0210.1<br>0.a    | Tubi in acciaio saldati forniti e post...ianchi e rinterri del diametro di 40 mm               | m              | 69,00      | € 23,42  | € 1.615,98   |
| 25   | PR.C.0310.1<br>0.a    | Collettore per impianti idrico sanit...ta regola d'arte Collettore 2+2 da 3/4"                 | cad            | 5,00       | € 144,31 | € 721,55     |
| 26   | PR.E.00015<br>0.030.a | Trasporto a discarica autorizzata cont...a con motocarro di portata fino a 1 mc                | mc             | 266,05     | € 58,04  | € 15.441,54  |
| 27   | PR.E.00015<br>0.030.a | Trasporto a discarica autorizzata cont...a con motocarro di portata fino a 1 mc                | mc             | 79,00      | € 58,04  | € 4.585,16   |
| 28   | PR.E.00016<br>0.010.f | Conferimento ad impianto autorizzato d...7, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.               | kg             | 109.260,00 | € 0,06   | € 6.555,60   |
| 29   | PR.E.0140.1<br>0.a    | Rinterro con materiale di risulta prov...teriale di risulta proveniente da scavo               | mc             | 368,38     | € 9,93   | € 3.658,01   |
| 30   | PR.E.0310.1<br>0.c    | Conglomerato cementizio fornito e post...tura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc               | mc             | 62,70      | € 102,38 | € 6.419,23   |
| 31   | PR.E.05100.<br>20.b   | INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STR... - resistenza a flessione 28 gg 7 N/mm <sup>2</sup> ; | cad            | 15.502,00  | € 10,31  | € 159.825,62 |
| 32   | PR.E.0540.1<br>20.a   | Perforazione conglomerato cementizio a...r consolidamenti Diametro da 36 a 40 mm               | cm             | 265.516,00 | € 0,29   | € 76.999,64  |
| 33   | PR.E.0820.1<br>20.a   | Muratura monostrato in elevazione in l...ontropareti e divisori spessore 12,5 cm               | m <sup>2</sup> | 337,88     | € 34,06  | € 11.508,19  |
| 34   | PR.E.0820.1<br>20.d   | Muratura monostrato in elevazione in l... contropareti e divisori spessore 30 cm               | m <sup>2</sup> | 535,46     | € 44,28  | € 23.710,17  |
| 35   | PR.E.1210.1<br>20.a   | Manto impermeabile prefabbricato per m...cm alle testate dei teli: spessore 3 mm               | m <sup>2</sup> | 61,20      | € 10,42  | € 637,70     |
| 36   | PR.E.1330.4<br>0.b    | Pavimento in piastrelle di gres fine p...iore a 9 mm: granigliato naturale opaco               | m <sup>2</sup> | 499,50     | € 41,52  | € 20.739,24  |
| 37   | PR.E.1410.1           | Soglie lisce, sottogradi o simili in l...ture di giunti e grappe: pietra reggina               |                |            |          | € 481.938,83 |

Riporto:

A Riportare:

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 04/05/22

| N.R. | ARTICOLO              | DESCRIZIONE  | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO   | IMPORTO      |
|------|-----------------------|--|------|----------|----------|--------------|
|      |                       | Riporto:   |      |          |          |              |
|      | 0.h                   |  | m    | 200,40   | € 27,90  | € 481.938,83 |
| 38   | PR.E.1580.5<br>0.a    | Zoccolino battiscopa in gres fine porc...nte: Tinta unita e granigliato naturale | ml   | 731,98   | € 12,41  | € 5.591,16   |
| 39   | PR.E.1620.5<br>0.a    | Intonaco civile formato da un primo st...i verticali con malta fine di pozzolana | mq   | 2.377,10 | € 21,61  | € 9.083,87   |
| 40   | PR.E.1880.1<br>0.a    | Infissi in alluminio per finestre, por...tenza al carico del vento. telaio fisso | mq   | 127,62   | € 149,08 | € 19.025,59  |
| 41   | PR.E.1910.4<br>0.a    | Carpenteria metallica per strutture in...ttamenti protettivi in acciaio S 235 JR | kg   | 793,17   | € 4,98   | € 3.949,99   |
| 42   | PR.E.1910.4<br>0.c    | Carpenteria metallica per strutture in...ttamenti protettivi in acciaio S 355 JO | kg   | 7.055,75 | € 5,19   | € 36.619,34  |
| 43   | PR.E.2020.1<br>0.a    | Vetrata isolante composta da due lastr... ISO 105933-1 intercapedine lastre 6 mm | mq   | 144,38   | € 60,00  | € 8.662,80   |
| 44   | PR.E.2110.2<br>0.a    | Fondo fissante, ancorante ed isolante ...isolante a base di silicato di potassio | mq   | 2.532,17 | € 2,45   | € 6.203,81   |
| 45   | PR.E.2120.4<br>0.a    | Tinteggiatura con idropittura di super...ci interne: con idropittura traspirante | mq   | 1.920,26 | € 5,98   | € 11.483,15  |
| 46   | PR.E.2120.5<br>0.a    | Tinteggiatura con idropittura di super...ci esterne: con idropittura traspirante | mq   | 612,12   | € 5,98   | € 3.660,48   |
| 47   | PR.I.0110.1<br>30.a   | Impianto di scarico con l'uso di tubi ... PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi | cad  | 20,00    | € 55,26  | € 1.105,20   |
| 48   | PR.I.0310.1<br>0.a    | Tube in PVC rigido, per colonne fecali...egli stessi Tube in PVC rigido da mm 50 | m    | 42,00    | € 10,96  | € 460,32     |
| 49   | PR.R.00021<br>0.050.a | Taglio di superfici piane eseguito con...otti profondità di taglio da 0 a 100 mm | m    | 437,00   | € 4,07   | € 1.778,59   |
| 50   | PR.R.00021<br>0.050.a | Taglio di superfici piane eseguito con...otti profondità di taglio da 0 a 100 mm | m    | 206,00   | € 4,07   | € 838,42     |
|      |                       | A Riportare:   |      |          |          | € 641.770,68 |



STATO FINALE DEI LAVORI DEL 04/05/22

DESCRIZIONE

| N.R. | ARTICOLO            | DESCRIZIONE  | U.M.           | QUANTITÀ   | PREZZO   | IMPORTO        |
|------|---------------------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 65   | PR.R.0260.1<br>60.a | Demolizione di solai in laterizio e ce...lta: spessore 26 cm compresa la caldana | Riporto:<br>mq | 66,08      | € 19,89  | € 724.685,80   |
| 66   | PR.R.0260.2<br>00.a | Rimozione zoccolino battiscopa in grÅ...attiscopa in gres o di maiolica o marmo  | m              | 269,70     | € 1,33   | € 358,70       |
| 67   | PR.R.0260.2<br>00.a | Rimozione zoccolino battiscopa in grÅ...attiscopa in gres o di maiolica o marmo  | m              | 467,12     | € 1,33   | € 621,27       |
| 68   | PR.R.0260.2<br>00.a | Pulizia superficiale del calcestruzzo,...i Pulizia superficiale del calcestruzzo | mq             | 672,04     | € 7,37   | € 4.952,94     |
| 69   | PR.R.0270.1<br>0.c  | Trattamento dei ferri d'armatura con p...a mano Trattamento dei ferri d'armatura | mq             | 184,93     | € 23,78  | € 4.397,64     |
| 70   | PR.R.0310.3<br>0.a  | Conglomerato cementizio fornito e post...sse di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq | mc             | 522,98     | € 129,53 | € 67.741,60    |
| 71   | PR.R.0340.1<br>0.b  | Casseforme di qualunque tipo rette o c...l calcestruzzo. per opere in elevazione | mq             | 2.066,50   | € 30,47  | € 62.966,26    |
| 72   | PR.R.0350.1<br>0.a  | Acciaio in barre per armature di cong...diametro. Acciaio in barre per armature  | kg             | 72.688,029 | € 1,68   | € 122.115,88   |
| 73   | PR.R.05100.<br>50.f | Fornitura e posa in opera di un sistem...250 GPa- Resistenza a trazione 4900 MPa | cad            | 216,00     | € 67,20  | € 14.515,20    |
| 74   | PR.R.05100.<br>70.a | Fornitura e posa in opera di spolvero ...incollaggio di sistemi compositi in FRP | mq             | 68,70      | € 7,73   | € 531,05       |
| 75   | PR.R.0570.1<br>10.e | Consolidamento di elementi strutturali...di carbonio - dimensioni bxs mm 100x1,2 | m              | 108,00     | € 212,54 | € 22.954,32    |
| 76   | PR.R.1410.5<br>0.h  | Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani p...rettangolo circoscritto: pietra reggina | mq             | 49,21      | € 144,52 | € 7.111,83     |
| 77   | PR.R0250.1<br>0.a   | Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ole zone e spazzolatura delle superfici | mq             | 611,22     | € 4,83   | € 2.952,19     |
|      | ImpC                | Sommario   |                |            |          | € 1.037.219,01 |
|      |                     | A Riportare:   |                |            |          | € 1.037.219,01 |

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 04/05/22

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE  | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO        | IMPORTO        |
|------|----------|--|------|----------|---------------|----------------|
|      | ImpSR    | Importo soggetto a ribasso   |      |          |               | € 1.037.219,01 |
|      | Rib      | Ribasso Contrattuale del 31,471%                                     |      |          |               | € 1.037.219,01 |
|      | OS       | Oneri sicurezza  |      |          | 0             | € -326.423,19  |
|      | DesD     | A detrarre gli acconti corrisposti                                   |      |          |               | € 30.000,00    |
|      | A1       | Anticipazione contrattuale   |      |          |               |                |
|      | 1        | Emesso certificato di pagamento nr. 1 in data 03/07/20 per l'importo |      |          | € -128.834,06 |                |
|      | 2        | Emesso certificato di pagamento nr. 2 in data 09/10/20 per l'importo |      |          | € -95.468,71  |                |
|      | 3        | Emesso certificato di pagamento nr. 3 in data 21/12/20 per l'importo |      |          | € -120.087,31 |                |
|      | 4        | Emesso certificato di pagamento nr. 4 in data 22/03/21 per l'importo |      |          | € -106.265,67 |                |
|      | 5        | Emesso certificato di pagamento nr. 5 in data 30/06/21 per l'importo |      |          | € -116.001,76 |                |
|      | ImpD     | A detrarre acconti corrisposti                                       |      |          | € -170.434,33 |                |
|      | ImpS     | Sommario   |      |          | € -737.091,84 | € -737.091,84  |
|      |          |  |      |          |               | € 3.703,98     |

Si certifica che a termine dell'articolo 2.16 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la somma di € 3.703,98 diconsi tremilasettecento/98 Euro.

L'impresa ha proceduto agli adempimenti assicurativi presso INAIL di Cosenza con polizza continuativa n. 11470134/54

Cassano allo Iono, li 04/05/2022

L'impresa  
**DG SERVICE S.p.A.**  
 L'AMMINISTRATORE UNICO  
 DOMENICA GIUSEPPE  


Il Direttore dei Lavori  
