



PROVINCIA DI COSENZA

Ediliza - Datore di Lavoro

Determinazione Dirigenziale

N° 2022001266 del 18/07/2022

Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente e rapporti SUA**

Responsabile del Servizio: **Giulia Assunta Morrone**

RUP/Istruttore: **Enrico Naccarato**

Oggetto

LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO "L. SATRIANI" - Corpo A2 e Corpo B - Cassano Ionio (CS)". APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE E QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP F16J17000130001 - CIG 7651261451.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

che con Determina n.° 1067 R.G. del 29/06/2018 e successiva integrazione, Determina N.° 1183 R.G. del 16/07/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO "L. SATRIANI" - Corpo A2 e Corpo B - Cassano Ionio (CS)" per un importo complessivo di Euro 1.314.710,22, di cui Euro 902.000,00 per lavori a base d'asta, Euro 26.038,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 386.671,51 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con Determina n.° 1603 R.G. del 11/10/2018 si è disposto di dar corso ad procedura aperta ai sensi del D.lvo n° 50 18/04/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara.

che con Determina n.° 551 del 15/04/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, risultante dai verbali di gara, per l'affidamento dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO "L. SATRIANI" - Corpo A2 e Corpo B - Cassano Ionio (CS)", ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016 e si è di provveduto, a norma dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'aggiudicazione della procedura in favore dell'impresa DG SERVICE SRL che ha offerto un ribasso del -31,4710%, sull'importo posto a base d'asta, determinando in € 618.131,58 l'importo netto di aggiudicazione, oltre gli oneri di sicurezza di € 26.038,71 e per un importo complessivo di € 644.170,29 oltre IVA al 10%, da tenere all'atto della stipula del contratto;

che, con la medesima Determina, si è confermato che l'importo dei lavori, di Euro 1.314.710,22, stanziato sul Capitolo 65100206 del Bilancio 2018, è finanziato con fondi FSC Delibera CIPE 26/2016, giusta comunicazione di ammissione a finanziamento della Regione Calabria, prot. 132208 del 19/04/2017 (in atti prot. 15963 del 20/04/2017) - impegno ex 1668/2018 reiscritto al 25/19 per Euro 760.000,00 per competenza 2019;

che l'impresa ha sottoscritto il Contratto d'Appalto in data 26/09/2019 Rep. 27815;

che con Determina del Dirigente Settore Edilizia n.° 260 del 10/02/2021 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO "L. SATRIANI" - Corpo A2 e Corpo B - Cassano Ionio (CS)" per un importo complessivo di Euro 1.314.710,02 di cui Euro 740.795,83 per lavori + oneri oltre ad 573.914,39 8 per somme a disposizione dell'Amministrazione e si è disposto di affidare i maggiori lavori dell'importo complessivo di Euro 20.620,87 oltre IVA, all'impresa DG SERVICE SRL, che trovano copertura Capitolo 65100206 del Bilancio 2018 - impegno ex 1668/2018 reiscritto al 25/19;

che l'impresa ha sottoscritto il Contratto Aggiuntivo in data 20/05/2021 Rep. 27905.

Considerato

che il DL, ing. Gianluca Straface, ha emesso lo Stato Finale nell'ambito dei Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO "L. SATRIANI" - Corpo A2 e Corpo B - Cassano Ionio (CS);

che, in relazione ai suddetti lavori, è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione;

che con Determina n.° 1120 del 12/07/2022 è stato approvato lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO "L. SATRIANI" - Corpo A2 e Corpo B - Cassano Ionio (CS) da cui risulta un credito residuale di Euro 3.703,98 oltre IVA , da corrispondere all'impresa DG SERVICE SRL;

che il RUP con relazione acclarante, in atti, prot. n.° 220024246 del 18/07/2022, ha attestato che sono stati liquidati tutti gli importi dovuti all'impresa appaltatrice DG SERVICE SRL, al progettista e CSE, ing. Michele Leone, al collaudatore statico, ing. Battista Iannicelli, ai tecnici interni dell'Amministrazione, nonché che sono stati effettuati tutti i pagamenti per diritti di segreteria SCIA e autorizzazione sismica, tassa ANAC e pubblicità;

che, con la medesima relazione acclarante, il RUP accerta che la spesa sostenuta per l'intervento ammonta ad euro 885.609,14 come meglio dettagliato nel seguente prospetto:

LAVORI	
--------	--

Lavori netto contratto	€ 710.795,83
Oneri di sicurezza	€ 30.000,00
A) Totale lavori	€ 740.795,83
A1) Compensazioni prezzi	€ 5.666,74
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese Tecniche (rilievi, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, DL, CSE, Collaudo Statico, contributi previdenziali)	€ 41.380,36
Tassa ANAC, Servizio Tecnico Regionale SCIA PUBBLICITA'	1.983,75
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 c.3 e C.4 Dlgs 50/16)	€ 14.801,09
B) Totale somme a disposizione	€ 58.165,20
IVA	
Iva sui lavori	€ 74.079,58
Iva su somme a disposizione	€ 6.335,12
Iva compensazioni prezzi	€ 566,67
C) Totale IVA	€ 80.981,37
Importo totale intervento	€ 885.609,14
Ulteriori economie	€ 73.066,84
Economie da ribasso	€ 356.034,34
Importo totale finanziamento	€ 1.314.710,32

Vista la richiesta della Regione Calabria prot. 178039 del 12/04/2022 con la quale si richiede, tra l'altro, il provvedimento di approvazione della relazione acclarante;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la relazione acclarante, a firma del RUP, ing. Enrico Naccarato, e il Quadro Economico per come dallo stesso rimodulato.

Tutto ciò premesso

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **di prendere atto e di approvare** la relazione acclarante dell'intervento denominato ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO "L. SATRIANI" - Corpo A2 e Corpo B - Cassano Ionio (CS) redatta dal RUP ing. Enrico Naccarato nonché il Quadro Economico finale dell'intervento da cui risulta una spesa sostenuta di Euro 885.609,14, Economie da ribasso di Euro 356.034,34 ed ulteriori economie di Euro 73.066,84 a

chiusura dell'intervento;

- **di trasmettere** il presente atto al RUP per i provvedimenti di competenza.

Cosenza, 18/07/2022

**Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.