



## **PROVINCIA DI COSENZA**

**DETERMINAZIONE**  
DEL  
DIRIGENTE DEL SETTORE  
Edilizia e Impiantistica Sportiva

N° **19** 14000151 del 29/09/2014 del Registro di Settore

N° 14002259 del 29/09/2014 del Registro Generale

**Oggetto:** Rescissione in danno del contratto d'appalto n. 27099 di Repertorio del 14/02/2013 dei lavori di "Adeguamento sismico ITCG "G. P. Pizzini " di Paola". impresa: Gagliardi Isidoro.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

**Che**, con Delibera di Giunta Provinciale N° 303 del 23/11/2009, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento sismico ITCG "G. P. Pizzini " di Paola" per un importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 826.735,48 per lavori, € 25.787,80 per oneri di sicurezza ed € 347.476,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione finanziati con mutuo Cassa DD.PP.;

**Che**, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 4595 R.G. del 13/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 86 comma 1 del Dlgs 163/2006;

**Che**, la Cassa DD. PP. ha finanziato l'opera per un importo complessivo di € 1.187.217,17 Pos. N° 4538937 anziché € 1.200.000,00 ciò dovuto all'abbassamento delle aliquote delle spese tecniche (art.92 del Dlvo 163/06);

**Che**, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 4472 R.G. del 03/01/2012 è stata rettificata la determina n° 4595 del 13/12/2010 ed indetta la gara d'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del Dlg.vo 163/06, dell'importo complessivo di € 1.187.217,17 di cui € 826.735,54 per lavori a base d'Asta, € 25.787,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 334.693,89 per somme a disposizione;

**Che**, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 1116 R.G. del 18/04/2012, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Gagliardi Isidoro che ha offerto un ribasso del -26,2530% per un importo netto di € 609.692,66 oltre oneri di sicurezza di € 25.787,74;

**Che**, con Contratto di Repertorio n° 27099 del 14/02/2013, registrato a Cosenza il 18/02/2013, l'impresa Gagliardi Isidoro ha assunto l'appalto dei lavori di "Adeguamento sismico ITCG "G. P. Pizzini " di Paola;

**Che**, con determina del dirigente del Settore Edilizia N° 1528 R.G. del 06/06/2013 è stata approvata la 1° perizia di variante tecnica e suppletiva fissando l'ultimazione dei lavori alla data del 20/09/2013;

**Che**, è stata concessa, all'impresa, successivamente, una proroga sui tempi di ultimazione lavori fino al 06/12/2014;

**Che**, con nota del 01/03/2014 il Rup ha disposto la redazione di una 2 perizia di variante;

**Che**, con nota del 17/03/2014 il Rup ha invitato l'impresa a presentarsi presso il Settore Edilizia per sottoscrivere la 2° perizia di variante e che la stessa non si è presentata;

**Che**, il D.L. ha constatato la totale assenza di attività lavorativa in cantiere;

**Che**, in data 20/03/2014 il D.L. ed il Rup sono stati informati dall'amministratore giudiziario Dott. Florio Ernesto di aver la Procura della Repubblica di Reggio Calabria sottoposto l'impresa Gagliardi Isidoro ad amministrazione giudiziaria (rif. 6776/2011 RGNR n.1115/2012 e REGIP;

**Che**, in data 12/06/2014 il Rup ha comunicato all'Amministratore Giudiziario l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;

**Che**, in data 20/06/2014 l'Amministratore Giudiziario ha richiesto ulteriore tempo per poter valutare gli aspetti economici finalizzati alla prosecuzione del contratto;

**Che**, con nota del 26/06/2014 il Rup, tenuto conto della particolare situazione giuridico-amministrativa in cui versava l'impresa, ha concesso ulteriore tempo al fine di consentire allo stesso Amministratore di assumere le opportune decisioni in merito alla prosecuzione del contratto;

### Considerato

**Che**, a tutt'oggi non sono pervenute presso questo ufficio comunicazioni in merito alle decisioni assunte dall'Amministratore Giudiziario ;

**Che**, in cantiere vige uno stato di completo abbandono e di inattività;

**Che**, il ritardo sui tempi contrattuali non è più tollerabile anche in considerazione del fatto che si tratta di lavori di adeguamento strutturale finalizzati quindi alla mitigazione del rischio sismico;

**Che**, il persistere di tale situazione crea disagio alla popolazione scolastica che si vede costretta ad utilizzare solo una parte dell'edificio oggetto dei lavori;

**Ritenuto** che detta situazione non è più sostenibile, si rende pertanto necessario rescindere il contratto, e avviare la procedura ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/2006;

**Tutto ciò premesso e considerato;**

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006 n°163;

Visto il Regolamento attuativo della Legge sui LL.PP. DPR. 5 OTTOBRE 2010 n° 207;

**Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'alt. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a punto 2 della legge n. 102/2009;

**DETERMINA**

Per quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato e trascritto:

1) di rescindere in danno il contratto dei lavori di "Adeguamento sismico ITCG "G. P. Pizzini " di Paola" di **Repertorio N° 27099 del 14/02/2013 registrato a Cosenza il 18/02/2013** stipulato tra la Provincia di Cosenza e l'impresa Gagliardi Isidoro;

2) di avviare la procedura dei lavori residui e interpellare la seconda impresa classificata ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/2006;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Contratti di questo Ente per gli adempimenti conseguenti e consequenziali, nonché all'amministratore giudiziario, all'impresa Gagliardi Isidoro ed al D.LL.

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Daniele Lidia**

**Il Dirigente  
Ing. Molinari Francesco**

**(C4000)**

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente dal \_\_\_\_\_ e per successivi 15 giorni.

II Dirigente di Segreteria  
\_\_\_\_\_