



# PROVINCIA DI COSENZA

**Edilizia - Datore di Lavoro**

## Determinazione Dirigenziale

N° 2024000870 del 23/04/2024

Adozione

Il Dirigente: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente e rapporti SUA**

Responsabile del Servizio: **Giulia Assunta Morrone**

RUP/Istruttore: **Emilio Iantorno**

Oggetto

**PNNR intervento finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. Lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI-GUARASCI" SEDE DI ROGLIANO. Approvazione Variante Tecnica. IMPRESA Telesium Soc Coop. CUP F55F21001160006 - CIG A00C6E4209.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso

**che** l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, l'individuazione del Ministero dell'istruzione e del merito quale titolare dell'Investimento 1.2;

**che** con il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense";

**che** l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 riguardava la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

**che** con il decreto del Ministro dell'istruzione 7 giugno 2022, n. 158, venivano previste ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 – "Piano di estensione del tempo pieno e mense" del Piano nazionale di ripresa e resilienza – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

**che** con il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, venivano approvate le graduatorie e l'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense";

**che** con l'avviso pubblico 15 luglio 2022, n. 62182, è stato prorogato l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. n. 48038;

**che** il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 29 dicembre 2022, n. 111;

**che** con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 30 giugno 2022, n. 126, sono stati individuati ulteriori interventi per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", mediante scorrimento delle graduatorie di cui al decreto del direttore generale coordinatore dell'unità di missione 29 dicembre 2022, n. 111 e ammissione al finanziamento di ulteriori interventi individuati nell'ambito della Programmazione PON 2014-2020;

**che**, per la Provincia di Cosenza, è stato individuato il progetto relativo all'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA IIS "MARCONI – GUARASCI" - SEDE DI ROGLIANO, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

**che** in data 04/08/2023, è stato trasmesso, prot. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0103637, l'Accordo di Concessione di finanziamento;

**che** con Disposizione del Presidente n. 53 del 01/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, depositato presso il Settore Edilizia, dell'Intervento di ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI-GUARASCI" SEDE DI ROGLIANO per un importo complessivo di Euro 200.000,00, dando atto che la copertura finanziaria è garantita con i fondi di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 30 giugno 2022, n. 126 - PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

**che** con Determina N.° 1597 del 07/09/2023 è stata indetta la gara d'appalto mediante affidamento diretto per l'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA - ISTITUTO DI

ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI-GUARASCI" SEDE DI ROGLIANO, a norma di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, mediante aggiudicazione sulla base del criterio con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo di Euro 200.000,00 di cui Euro 149.730,00 per lavori a base d'asta, oneri di sicurezza, costo della manodopera, forniture, ed Euro 50.270,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, per come stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Emilio Iantorno;

**che**, con la medesima Determina, è stato prenotato impegno sul Capitolo 20201101 - Lavori per l'importo complessivo di Euro 149.730,00 (impegno 1360/2023) e sul Capitolo 20201059 - Forniture per l'importo complessivo di Euro 50.270,00 (impegno 1361/2023) - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI-GUARASCI" SEDE DI ROGLIANO;

**che** la procedura è stata espletata, ai sensi dell'art. 25 del Codice, in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>;

**che** è stata selezionata dall'elenco delle imprese di fiducia dell'Ente l'impresa Telesium Società Cooperativa, Via Casini 2 87100 Cosenza - C.F. e P.IVA 03469180784;

**che** l'importo offerto dall'impresa, tramite l'utilizzo della piattaforma e-procurement Appalti e Contratti della Provincia di Cosenza (Cod. Gara 028ED23), per i lavori da affidare è pari ad Euro 121.670,81 per lavori e forniture, Euro 1.730,00 per oneri della sicurezza ed Euro 26.329,19 per costi della manodopera, ed oltre IVA;

**che** con Determina Dirigenziale n.° 2023001679 del 14/09/2023 si è preso atto e sono stati approvati i documenti di gara, per l'affidamento inerente l'intervento di ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI-GUARASCI" SEDE DI ROGLIANO in favore dell'impresa Telesium Società Cooperativa con un ribasso del -6,00 % sull'elenco prezzi, posto a base di gara, per un importo complessivo di Euro 142.429,75, compreso oneri per la sicurezza e costi della manodopera, dando atto che, a norma dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia della aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali dichiarati in sede di gara ai sensi di cui agli artt. da 94 a 97 del D.Lgs. n. 36/2023;

**che** con Determina n.° 2339 del 18/12/2023 è stata disposta l'efficacia, a norma dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, della proposta di aggiudicazione disposta con determina n.° 2023001679 del 14/09/2023 per l'affidamento dei Lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI-GUARASCI" SEDE DI ROGLIANO, provvedendo all'aggiudicazione della procedura in favore dell'impresa Telesium Società Cooperativa con un ribasso del -6,00 % sull'elenco prezzi, posto a base di gara, per un importo complessivo di Euro 142.429,75;

**che**, con la medesima Determina, si è dato atto che l'importo trova copertura sul Capitolo 20201101 - Lavori per l'importo complessivo di Euro 149.730,00 (impegno 1360/2023) e sul Capitolo 20201059 - Forniture per l'importo complessivo di Euro 50.270,00 (impegno 1361/2023) - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI-GUARASCI" SEDE DI ROGLIANO;

**che** l'impresa ha sottoscritto il Contratto Progressivo n. 1804\_02/2024 del 05/02/2024.

### **Tenuto conto**

**che** in relazione ai suddetti lavori, il RUP, ing. Emilio Iantorno, ha emesso il 1° certificato di pagamento, compilato sulla base del primo stato d'avanzamento, per ciò che riguarda la sezione lavori e la sezione forniture, dell'importo complessivo di € 139.332,05 IVA compresa al 22%, a favore dell'Impresa esecutrice Telesium Società Cooperativa;

**che**, in corso d'opera, è stata redatta una perizia di variante non suppletiva da parte del RUP, ing. Emilio Iantorno, per la realizzazione di lavori non previsti in progetto e piccole modifiche non sostanziali degli interventi previsti in progetto;

**che** le variazioni più sostanziali riguardano: la tubazione di scarico delle cucine originariamente prevista a doppia camera diametro mm 250 sarà sostituita con tubazione a camera singola di diametro 400 mm; l'impianto solare termico impiegato sarà modello standard con due pannelli solari al posto di 4 pannelli; fornitura di pavimenti e rivestimenti non compresi nella voce del nuovo prezziario regione Calabria 2023; apparecchiature e quadri elettrici ridefiniti con maggiore potenze ed apparecchiature superiori; ispezione, rimodulazione, calcolo e modifiche dell'impianto elettrico esistente per consentire corretta fornitura elettrica alle nuove cucine; pareti divisorie in cartongesso per realizzazione locale deposito vettovaglie;

**che** la variante rientra nel caso previsto dall'art. 120, del D.Lgs. n. 36/2023;

**che** il RUP, ing. Giuseppe Sicilia ha espresso un giudizio di ammissibilità della perizia di variante tecnica, il cui quadro economico è di seguito riportato:

	<b>LAVORI E FORNITURE</b>	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso compreso manodopera	€ 94.441,21
A.2	Importo forniture soggette a ribasso	€ 46.248,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.730,00
	<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE da contratto</b>	<b>€ 142.419,21</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 3.054,00
B.2	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 9.047,70
B.3	Spese tecniche per incentivo ART.113 del d.lgs 50/2016	€ 2.395,68
B.4	Spese per pubblicità	€ 400,00
B.5	IVA su lavori e forniture	€ 31.332,23
B.6	IVA E CASSA sulle spese tecniche	€ 2.432,02
<b>B.7</b>	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 8.919,16</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 57.580,79</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 200.000,00</b>

**che** con atto di sottomissione del 08/04/2024 l'impresa ha assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti in perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

**che** sono stati concordati 16 (sedici) nuovi prezzi.

**Richiamata** la relazione istruttoria del RUP, in atti, prot. n. 240020827 del 19/04/2024.

**Ritenuto**, per i motivi predetti, di approvare la perizia di variante tecnica dei lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI-GUARASCI" SEDE DI ROGLIANO per un importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 142.419,21 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 48.661,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con € 8.919,16 di economie di ribasso.

**Tutto ciò premesso**

**Dato atto**, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

**Visto** il Regolamento sui Controlli Interni;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

**DISPONE**

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **di approvare** la perizia di variante tecnica dei lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI-GUARASCI" SEDE DI ROGLIANO per un importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 142.419,21 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 48.661,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con € 8.919,16 di economie di ribasso;

- **di approvare** lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale il concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP;

- **di dare atto** che la spesa complessiva trova copertura sul sul Capitolo 20201101 - (impegno 1360/2023) e sul Capitolo 20201059 - (impegno 1361/2023) - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI-GUARASCI" SEDE DI ROGLIANO;

- **di trasmettere** copia del presente atto per i successivi adempimenti al RUP.

**Cosenza, 23/04/2024**

**Il Dirigente  
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.