



# PROVINCIA DI COSENZA

**Edilizia - Datore di Lavoro**

## **Determinazione Dirigenziale**

N° 2026001179 del 04/06/2026

### Adozione

Il Funzionario Delegato dal Dirigente:  
**Giulia Assunta Morrone**

### Istruttoria

Ufficio: **Amministrativo - Gestione  
procedura di scelta del contraente e  
rapporti SUA**

Responsabile del Servizio: **Giulia Assunta  
Morrone**

RUP/Istruttore: **Giulia Assunta Morrone**

### Oggetto

**PNRR Next Generation EU. Lavori inerenti l'INTERVENTO DI  
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO  
PLESSO DI VIA MOLINELLA LICEO SCIENTIFICO "FERMI" -  
COSENZA. APPROVAZIONE QTE RIMODULATO - IMPRESA  
COSTRUZIONI SRL. CUP F83F20000010001 - CIG A0020D58D7.**

# FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso

**che** con Decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62 - Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, è stato approvato l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento;

**che** alla Provincia di Cosenza sono stati assegnati Euro 17.961.298,85 per complessivi 7 interventi;

**che** è stato necessario dare immediato avvio alle fasi conseguenti e conseguenziali al fine di rispettare il cronoprogramma stabilito;

**che** si è reso necessario indire la gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia per Adeguamento/miglioramento sismico di diversi edifici scolastici;

**che** con Determina Dirigenziale n.° 2550 del 17/12/2022 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta, a norma di quanto previsto dall'art. 60 e dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.L. 50/2016 e delle indicazioni delle Linee Guida n.° 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneri, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dando atto che, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito presentare offerta per tutti i lotti e che, ai sensi dell'art. 51 comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante limita ad 1 (uno) il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente, relativamente ai 9 lotti;

**che** con Determina n.° 1066 del 16/06/2022 si è disposto di approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia per Adeguamento/miglioramento sismico di diversi edifici scolastici, dando atto che, a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali dichiarati in sede di gara nonché di quelli tecnico-professionali e finanziari;

**che** per il lotto 5 - Intervento di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico della Palestra del Liceo Scientifico " Fermi" / Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza. ARES: 0780450980/ 0780450979 è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore del RTP FMC Engineering – Cervone – Pipicelli;

**che** con Determina N° 2022001526 del 05/09/2022 è stata disposta l'efficacia, a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della proposta di aggiudicazione disposta con determina N.° 1066 del 16/06/2022 dei servizi di Ingegneria ed Architettura relativi al lotto 5 - Intervento di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico della Palestra del Liceo Scientifico " Fermi" / Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza. ARES 0780450980/ 0780450979;

**che** con la medesima Determina, si è disposto di provvedere all'aggiudicazione della procedura in favore del RTP FMC Engineering – Cervone – Pipicelli;

**che** con Determina N° 2023000870 del 12/05/2023 è stata approvata la proposta di affidamento, relativa al servizio di Attività di verifica - art. 26 D.Lgs 50/2016 - Intervento di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico della Palestra del Liceo Scientifico " Fermi" /Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza alla Società A2BI ENGINEERING SRL.

### **Considerato**

**che** con Disposizione del Presidente n. n. 34 del 27/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00, dando atto che la copertura finanziaria è garantita con i fondi di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62/2021;

**che** con Determina n.° 1427 del 03/08/2023 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dei Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza, a norma di quanto previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 36/2023, mediante aggiudicazione sulla base del criterio con il criterio del minor prezzo dell'importo complessivo di Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.191.558,60 per lavori a base d'asta, oneri di sicurezza e di discarica e costo della manodopera, ed Euro 808.441,40 per somme a disposizione dell'amministrazione, per come stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giulia A. Morrone;

**che**, con la medesima Determina, è stato confermato impegno sul Capitolo 91200104/0 - impegno 871/2022 subimpegnando, per le procedure di gara e per i servizi tecnici di ingegneria afferenti la fase di aggiornamento della progettazione definitiva, di progettazione esecutiva, dell'esecuzione delle prove geognostiche e sui materiali, Euro Euro 100.000,00 oltre oneri ed IVA e dunque per l'importo complessivo di Euro 126.880,00 - Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza - Sub-impegno n. 2/2023 di euro 218.233,60, dando atto che la restante parte, di Euro 1.873.820,00, verrà imputata ed impegnata nelle annualità di competenza e di esigibilità 2023 (Euro 300.000,00) e 2024 (Euro 900.000,00) e 2025 (Euro 673.120,00);

**che** è stata trasmessa alla SUACS tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti e delle procedure di competenza;

**che** la procedura è stata espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in modalità telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement* disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>;

**che** il Bando di gara è stato pubblicato in data 11/08/2023, con scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta in data 31/08/2023;

**che** con Determina n.° 1647 in data 11/09/2023 si è disposto di approvare i documenti di gara e la proposta di aggiudicazione, risultante dai verbali di gara, per l'Intervento di ristrutturazione edilizia per i Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza in favore dell'impresa COSTRUZIONI SRL, con un ribasso del -32,357% sull'elenco prezzi, posto a base di gara, per un importo complessivo di Euro 951.548,42, compreso oneri per la sicurezza e costi della manodopera;

**che** con la medesima Determina si è preso atto che, a norma dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia della aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali dichiarati in sede di gara ai sensi di cui agli artt. da 94 a 97 del D.Lgs. n. 36/2023, confermando che l'importo trova copertura sul Capitolo 91200104/0 - impegno 871/2022 - sub. n. 2/2023 per le procedure di gara e per i servizi tecnici di ingegneria afferenti la fase di aggiornamento della progettazione definitiva, di progettazione esecutiva, dell'esecuzione delle prove geognostiche e sui materiali, Euro 100.000,00 oltre oneri ed IVA e dunque per l'importo complessivo di Euro 126.880,00 - Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza, dando atto che la restante parte, di Euro 1.873.820,00, verrà imputata ed impegnata nelle annualità di competenza e di esigibilità 2023 (Euro 300.000,00) e 2024 (Euro 900.000,00) e 2025 (Euro 673.120,00);

**che** con Determina Dirigenziale N° 2023002031 del 09/11/2023 è stata disposta l'efficacia, a norma dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, della proposta di aggiudicazione disposta con determina n.° 1647 in data 11/09/2023 dell'intervento di ristrutturazione edilizia per i Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza, provvedendo all'aggiudicazione della procedura in favore dell'impresa dell'impresa COSTRUZIONI SRL, con un ribasso del -32,357% sull'elenco prezzi, posto a base di gara, per un importo complessivo di Euro 951.548,42, compreso oneri per la sicurezza e costi della manodopera;

**che** è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, Repertorio 28025 del 29/11/2023.

### **Tenuto conto**

**che** con Determina Dirigenziale n.° 78 del 24/01/2024 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale dell'importo complessivo di Euro 209.341,00;

**che** con Determina Dirigenziale n.° 822 del 13/06/2024 è stata disposta la liquidazione del primo certificato dell'importo complessivo di Euro 95.793,58;

**che** con Determina Dirigenziale n.° 1019 del 23/07/2024 è stata disposta la liquidazione del secondo certificato dell'importo complessivo di Euro 181.885,52;

**che** con Determina Dirigenziale n.° 1442 del 08/11/2024 è stata disposta la liquidazione del terzo certificato dell'importo complessivo di Euro 158.221,29;

**che** con Determina Dirigenziale n.° 410 del 03/04/2025 è stata disposta la liquidazione del quarto certificato dell'importo complessivo di Euro 138.450,08;

**che** con Determina Dirigenziale n.° 628 del 06/06/2025 è stata disposta la liquidazione del quinto certificato dell'importo complessivo di Euro 137.760,69;

**che** con Determina Dirigenziale n.° 1020 del 12/06/2025 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza per un importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 1.185.638,56 per lavori, manodopera ed oneri di sicurezza ed € 638.340,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con € 175.976,00 di economie di ribasso, affidando l'esecuzione delle variazioni, pari ad € 186.025,02, comprensivi di manodopera ed i oneri di sicurezza, oltre IVA, all'impresa COSTRUZIONI SRL, a costi invariati rispetto a quanto precedentemente previsto nel contratto principale;

**che** con Determina Dirigenziale n.° 919 del 02/09/2025 è stata disposta la liquidazione del sesto certificato dell'importo complessivo di Euro 278.759,04;

**che** con Determina Dirigenziale n.° 1020 del 12/06/2025 è stata approvata la perizia di assestamento dei Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza per un importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 1.153.882,25 per lavori, manodopera ed oneri di sicurezza ed € 643.707,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con € 202.710,24 di economie di ribasso, dando atto che è stato accertato un minore importo contrattuale netto è di Euro -31.801,31, comprensivi di manodopera ed i oneri di sicurezza ed oltre IVA e quindi un minore importo complessivo di Euro -34.981,44 (Capitolo 91200104/0 - impegno 870/2022);

**che** è stato emesso lo Stato Finale con un credito residuale per l'impresa di Euro 68.264,39 oltre IVA al 10%;

**che** l'impresa ha prodotto polizza a garanzia rata di saldo N. 100-0350-2025 del 10/11/2025;

**che** il RUP ha validato la fattura n. PA.Rende-7\_2025 del 12/11/2025 (NRF 1653 del 13/11/2025) dell'importo complessivo di Euro 75.090,83 IVA compresa al 10%, emessa dall'impresa per lo stato finale;

**che** sono stati redatti e trasmessi dal professionista incaricato i certificati di Collaudo Statico e Collaudo Tecnico - Amministrativo;

**che** con Determina n.° 1444 del 02/12/2026 è stato approvato il Certificato di Collaudo Statico, il Certificato di Collaudo Tecnico - Amministrativo e lo Stato Finale dei Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza da cui risulta un credito residuale per l'impresa di Euro 68.264,39 oltre IVA al 10%;

**che**, con la medesima Determina, è stato liquidato l'importo complessivo di Euro 75.090,83 IVA compresa al 10%, per lo stato finale dei lavori.

**Ritenuto** di rettificare, il Q.E. Variante approvata con Determina N° 2025000335 del 27/02/2025 nella parte relativa all'importo della voce "B.3.10 - Spese per rilascio visti e pareri" (Incremento di € 1.000,00 - l'adeguamento si è reso necessario per far fronte ai costi imprevidi di istruttoria richiesti dagli Enti preposti a seguito delle variazioni esecutive occorse, spese non quantificabili con esattezza nella dotazione iniziale) e della voce "B.4.3 - IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)" (Incremento di € 16.500,00 - l'adeguamento deriva dalla necessità di garantire la copertura dell'imposta sul valore aggiunto, precedentemente sottostimata o non sufficientemente accantonata nel QTE pre-gara, connessa all'affidamento di specifiche e non derogabili indagini diagnostiche strutturali e prove sui materiali necessarie durante l'esecuzione dei lavori di cuci-scuci e demolizione controllata.

**Richiamata** la relazione istruttoria del RUP, ing. Giulia A. Morrone, in atti, con la quale ha predisposto e trasmesso il QTE rimodulato e rettificato, che si riporta in allegato.

**Tutto ciò premesso**

**Dato atto**, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

**Visto** il Regolamento sui Controlli Interni;

**Visto** il P.E.G. d'esercizio;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 11/03/2026 con il quale sono state conferite al segretario dell'Ente le funzioni, ad interim, di Dirigente del Settore;

**Vista** la Determina n.° 3 del 11/03/2026 di Delega a funzionari dell'Ente di funzioni dirigenziali.

**DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **di prendere atto** che il RUP, ing. Giulia A. Morrone, ha predisposto e trasmesso il QTE Variante approvata con Determina N° 2025000335 del 27/02/2025, dell'importo complessivo di Euro 2.000.000,00 di cui Euro 999.658,54 per lavori, oneri e costi della manodopera, Euro 749.181,02 per somme a disposizione dell'amministrazione ed Euro 25.160,44 per economie;

- **di approvare** il quadro economico rimodulato dal RUP per come riportato in allegato;

- **di trasmettere** il presente atto al RUP per gli adempimenti di competenza.

**Cosenza, 04/06/2026**

**il Funzionario Delegato dal Dirigente  
Ing. Giulia Assunta Morrone**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.