



# PROVINCIA DI COSENZA

## Viabilità

### Determinazione Dirigenziale

N° 2024002334 del 20/11/2024

#### Adozione

Il Dirigente: **Gianluca Morrone**

#### Istruttoria

Ufficio: **Archivio Corrente - Trasparenza  
- Procedure di Gara**

Responsabile del Servizio: **Giovanna Trusso**  
RUP/Istruttore: **Serena Posteraro**

#### Oggetto

**"Lavori di Manutenzione Ordinaria e taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 1 - Servizio Tecnico n. 1 (Annualità 2024)" - Impresa LAINO ANTONIO - Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 - Finanziamento Fondi di Bilancio 2024 - Capitolo 65110401 - Impegno n. 1049/2024 e Capitolo 65110403 - Impegno n. 1050/2024 - RUP Ing. Settimio Gravina - CIG B25DAF2A3B.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO:

**CHE** con Determina dirigenziale n. 2024001379 del 24/06/2024 si è provveduto a:

- **prendere atto** della Determina dirigenziale n. 2024001171 del 04/06/2024 con la quale si è provveduto a nominare il gruppo di lavoro per l'esecuzione delle attività di cui all'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2013 da svolgere nell'ambito dei "Lavori di Manutenzione Ordinaria e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 1 - Servizio Tecnico n. 1 (Annualità 2024)";
- **approvare** il progetto esecutivo dei "Lavori di Manutenzione Ordinaria e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 1 - Servizio Tecnico n. 1 (Annualità 2024)", dell'importo complessivo di € 40.000,00;
- **prenotare** impegno di spesa per l'importo complessivo dei lavori, pari ad € **40.000,00** sul Bilancio 2024 come di seguito specificato:
  - € 32.000,00 sul Capitolo 65110401 – Impegno n. 1049/2024;
  - € 8.000,00 sul Capitolo 65110403 – Impegno n. 1050/2024;
- **avviare** la procedura di affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, da espletarsi in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement Traspare* in esecuzione dell'art. 25 del Codice;
- **approvare** lo schema di Richiesta di Offerta (All. A) contenente l'indicazione del ribasso e delle clausole minime ritenute essenziali a formulare l'offerta;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 2024001719 del 05/08/2024 si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione, predisposta dal RUP Ing. Settimio Gravina ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023 dei "Lavori di Manutenzione Ordinaria e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 1 - Servizio Tecnico n. 1 (Annualità 2024)", in favore dell'impresa LAINO ANTONIO (C.F. LNANTN00E19E919H), con sede legale in C.da Pizinno, snc – 87020 Tortora (CS), che ha offerto il ribasso del 20,05% sull'importo dei lavori a base d'asta e quindi per l'importo netto lavori di € **11.065,61** oltre € **645,16** per oneri della sicurezza ed € **17.772,24** per incidenza manodopera per un importo netto dei lavori complessivo di € **29.483,01**, oltre IVA come per legge al 22%;

### CONSIDERATO:

**CHE**, le lavorazioni previste in progetto, sono risultate insufficienti, a soddisfare i fabbisogni delle strade provinciali comprese nel Gruppo 1 del Servizio Tecnico Viabilità n. 1 in materia di taglio erba, di ripristino del piano viabile e di pulizia del piano viabile e di cunette;

**CHE** i nuovi lavori, non previsti al momento della redazione del progetto e necessari per il miglioramento dell'intervento e della sua funzionalità, essendo pari al 8,72% dell'impegno del ribasso d'asta contrattuale, risultano contenuti nell'ambito del 50% del valore del contratto iniziale, come prescritto al comma 2, dell'art. 120 (*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*), del D.lgs. n. 36/2023;

**CHE** pertanto sussistendo le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 36/2023, "*...varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*" è stata redatta la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa, trasmessa per l'approvazione dal RUP Ing. Settimio Gravina, con e-mail del 13/11/2024;

**CHE** le variazioni proposte non modificano l'impostazione contrattuale, ma sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, oltre che finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

**CHE** l'importo dei maggiori lavori previsti in perizia, pari ad € 2.570,54 (compreso oneri della sicurezza, oltre IVA), trova copertura sul ribasso d'asta;

**CHE** contattata l'impresa appaltatrice, la stessa si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle lavorazioni di perizia agli stessi patti e condizioni dell'atto di affidamento;

**CHE** il tempo utile per l'ultimazione dei lavori rimane quello fissato nel Capitolato speciale d'appalto;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa - Maggiori Lavori € 2.570,54 oltre IVA al 22%, dei "Lavori di Manutenzione Ordinaria e taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 1 - Servizio Tecnico n. 1 (Annualità 2024)" con i relativi elaborati tecnici, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, il relativo schema di atto di sottomissione;

**Tutto ciò premesso e considerato:**

**Dato atto**, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i. in conformità alle norme tecniche e contabili;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il Regolamento sui controlli interni;

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**Visto** il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025, approvato con il DUP 2023-2025, Disposizione del Presidente n. 25 del 13/10/2023;

**Vista** la Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 17/04/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed i relativi allegati;

**Vista** la Disposizione del Presidente n. 35 del 08/05/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;

**Reso sul presente atto:**

- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

**DETERMINA**

per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,

- **DI APPROVARE**, la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa dei "Lavori di Manutenzione Ordinaria e taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 1 - Servizio Tecnico n. 1 (Annualità 2024)" redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023;

- **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione e gli elaborati tecnici allegati alla citata

perizia;

- **DI CONFERMARE** che i maggiori lavori di perizia, pari ad € 2.570,54 (compreso oneri della sicurezza, oltre IVA), trovano copertura nel ribasso d'asta realizzato sulle somme stanziare per il progetto;

- **DI TRASMETTERE** il presente atto mediante piattaforma elettronica all'operatore economico, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;

**Cosenza, 20/11/2024**

**Il Dirigente  
Ing. Gianluca Morrone**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.