



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Edilizia e Impiantistica Sportiva

N° **19** 14000143 del 18/09/2014 del Registro di Settore

N° 14002202 del 22/09/2014 del Registro Generale

**Oggetto: LAVORI di COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE AL COPERTO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN
GUARANO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA -**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

CHE, la Provincia di Cosenza ha previsto nel piano triennale dei lavori pubblici 2010-2012 approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 22 febbraio 2010, l'intervento per i lavori di "Completamento dell'impianto sportivo polivalente al coperto" nel Comune di San Pietro in Guarano per un importo di €. 250.000,00;

CHE, il Comune di San Pietro in Guarano in data 07/10/2010 ha trasmesso il progetto definitivo per il completamento dei lavori di che trattasi, redatto dall'ing. Gerardo Turano, per un importo di € 250.000,00;

CHE, la Provincia di Cosenza con deliberazioni di Giunta n. 328 del 18/10/2010 ha approvato il summenzionato progetto definitivo;

CHE, il Comune di San Pietro in Guarano ha successivamente inviato elaborati integrativi al progetto per come richiesto dal CONI per l'ottenimento del prescritto parere;

CHE, la Provincia di Cosenza con deliberazione di Giunta n. 271 del 05/10/2012 ha riapprovato il relativo progetto definitivo, finanziato con mutuo dell'I.C.S. pratica N. 40922 CUP: F95G10000010003 dall'importo complessivo di €. 250.000,00 di cui € 197.239,50 per lavori a base d'asta, € 5.000,00 per oneri progettazione esecutiva soggetti a ribasso, € 4.144,79 per oneri di sicurezza ed € 43.615,71 per somme a disposizione;

CHE, con determina dirigenziale N°19 di Settore N° 13000030 R.G. del 11/01/2013 è stato conferito l'incarico di Direttore dei lavori e di coordinatore e della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Gerardo Turano, in quanto già progettista ed in possesso dei requisiti previsti e indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta;

CHE, esperita la gara in data 15/03/2013, i lavori sono rimasti aggiudicati all'Impresa ACRI SRL, la quale è risultata non in regola con la documentazione richiesta per la stipula del contratto e per questo motivo aggiudicati definitivamente all'Impresa Chimento Angelo s.n.c. di Chimento Paolo & C. con sede in Santa Sofia D'Epiro,(CS) con il ribasso del 28,849% giusta determinazione n. 1640 del 17/06/2013;

CHE, l'Ufficio Contratti ha comunicato al Settore Edilizia, in data 10/03/2014 n. 20248 di protocollo, l'avvenuta assunzione dei lavori e della progettazione esecutiva da parte dell'Impresa sopraindicata per l'importo di € 143.894,49 al netto del ribasso del 28,849%, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.144,79 come da contratto n. 27285 di repertorio del 06/03/2014 registrato a Cosenza il 06/03/2014;

CHE, con determina dirigenziale N°1075 R.G. del 22/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Completamento dell'impianto sportivo polivalente al coperto nel Comune di San Pietro in Guarano avente il seguente quadro economico:

Lavori	
Importo netto dei lavori	€ 143 394,49
Oneri sicurezza	€ 4 144,79
<i>Sommano lavori netti e oneri della sicurezza</i>	<i>€ 147 539,28</i>
Importo netto oneri progettazione esecutiva	€ 500,00
Importo netto per lavori e oneri progettazione	€ 148 039,28
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori (10%)	€ 14 753,93
Contributo su oneri progettazione esecutiva e IVA	€ 134,40
Spese tecniche IVA e contributi	€ 19 539,52
Incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs 163/06	€ 2 805,92
Economie a seguito di gara	€ 64 726,95
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 101 960,72
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 250 000,00

CHE, il Direttore dei lavori ing. Gerardo Turano, in data 22/05/2014 consegnato i lavori all'

impresa appaltatrice fissando la scadenza contrattuale per il giorno 18/10/2014;

CONSIDERATO

CHE, è necessario, introdurre delle modifiche al progetto approvato che riguardano la sostituzione dell'impianto di depurazione con l'allaccio fognario al collettore comunale, la realizzazione di parte della recinzione da metallo a muratura ed rifacimento muro in c.a. della rampa di accesso, il direttore dei lavori, sentito il RUP, ha redatto apposita perizia ai sensi dell'art. 132, comma 3 (miglioramento funzionale dell'opera) del Dlgs n.163/2006, composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, planimetria di variante zona d'intervento, linee di scarico acque nere e acque bianche, Q.T.E., computo metrico, quadro comparativo;

CHE, le condizioni sopra descritte non implicano variazione dal punto di vista tecnico sportivo ma, hanno dato luogo a variazioni da apportare al progetto esecutivo nonché al concordamento di nuovi prezzi;

CHE, al maggiore importo dei lavori, come appresso specificato, pari a €. 7 163,24 al netto del ribasso d'asta del 28,849% si farà fronte utilizzando le somme previste nel quadro economico dei lavori e disponibili sul finanziamento concesso per l'esecuzione delle opere ;

Importo dei lavori di perizia al netto del ribasso	€. 155 202,52
A dedurre l'importo del contratto principale	<u>€. 148 039,28</u>
Restano lavori di perizia	€. 7 163,24

CHE, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi prevede, in rapporto ai maggiori e diversi lavori, un tempo suppletivo giorni venti;

CHE, a seguito della perizia di variante e suppletiva il quadro economico approvato risulta così modificato:

Importo netto dei lavori di perizia	€ 211 603,11
A detrarre il ribasso del 28,849%	€ 61 045,38
Importo netto dei lavori di perizia	€ 150 557,73
Oneri sicurezza	€ 4 144,79
<i>Sommano lavori netti e oneri della sicurezza</i>	€ 154 702,52
Importo netto oneri progettazione esecutiva	€ 500,00
Importo netto per lavori e oneri progettazione	€ 155 202,52
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori 10%	€ 15 470,25
Contributo oneri progettazione esecutiva (4%) e IVA	€ 134,40
Spese tecniche IVA e contributi	€ 19 539,52
Incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs 163/06	€ 2 805,92
Economie a seguito di gara	€ 56 847,39
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 94 797,48
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 250 000,00

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "Completamento dell'impianto sportivo polivalente al coperto" da eseguire nel Comune di San Pietro in Guarano, dell'importo complessivo di € 250 000,00 di cui: € 150 557,73 per lavori al netto del ribasso € 4 144,79 per oneri di sicurezza, € 500,00 per oneri di progettazione e di € 94 797,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO il D.lgs. 12.04.2006 n. 163;

VISTO il DPR 05/10/2010 n.207/2010;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il P.E.G. d'esercizio;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento

- Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "Completamento dell'impianto sportivo polivalente al coperto" da eseguire nel Comune di San Pietro in Guarano la, redatto ai sensi dell'art. 132, comma 3 del Dlgs n.163/2006, depositata in atti presso il Settore Edilizia ed Impiantistica Sportiva, dell'importo complessivo di € 250 000,00 di cui: € 150 557,73 per lavori al netto del ribasso € 4 144,79 per oneri di sicurezza, € 500,00 per oneri di progettazione e di € 94 202,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- di approvare i maggiori lavori che ammontano a € 7 163,24, al netto del ribasso d'asta del 28,849% oltre IVA, che trovano capienza nelle somme disponibili sul finanziamento concesso per l'esecuzione dell'opera;
- di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritti dall'Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP comprendente altresì un tempo suppletivo di giorni venti per l'ultimazione dei lavori;
- di dare mandato all'ufficio Contratti di provvedere alla registrazione del contratto aggiuntivo dei lavori finanziati con mutuo dell'Istituto per il Credito sportivo, pratica n. 40922.

Il Responsabile del Provvedimento

Il Dirigente del settore o servizio

**Parere di regolarità contabile e
visto di copertura finanziaria**
(ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000)

(il responsabile del servizio finanziario)

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal _____

**Il Dirigente della Segreteria
(Avv. Antonella Gentile)**

Estremi delle RegISTRAZIONI Contabili

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Impegni

Numero	Data	Voce di Bilancio	Somma impegnata