



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Edilizia Scolastica e Sportiva - Espropri

N° **19** 15000073 del 11/06/2015 del Registro di Settore

N° 15001442 del 02/07/2015 del Registro Generale

**Oggetto: Lavori di "Adeguamento sismico ITCG "Pizzini" di Paola" -
Revoca in autotutela della determina n. 220 R.G. del
09/02/2015 e Riapprovazione seconda perizia di variante
tecnica e suppletiva verbale nuovi prezzi - Impresa Gagliardi
Isidoro - codice CIG n° 3752407835 e codice CUP n°
F98G09000130003;**

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che, con Delibera di Giunta Provinciale N° 303 del 23/11/2009, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento sismico ITCG "G. P. Pizzini" di Paola" per un importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 826.735,48 per lavori, € 25.787,80 per oneri di sicurezza ed € 347.476,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione finanziati con mutuo Cassa DD.PP.;

Che, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 4595 R.G. del 13/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 86 comma 1 del Dlgs 163/2006;

Che, la Cassa DD. PP. ha finanziato l'opera per un importo complessivo di € 1.187.217,17 Pos. N° 4538937 anzichè € 1.200.000,00 ciò dovuto all'abbassamento delle aliquote delle spese tecniche (art.92 del Dlgo 163/06);

Che, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 4472 R.G. del 03/01/2012 è stata rettificata la determina n° 4595 del 13/12/2010 ed indetta la gara d'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del Dlg.vo 163/06, dell'importo complessivo di € 1.187.217,17 di cui € 826.735,54 per lavori a base d'Asta, € 25.787,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 334.693,89 per somme a disposizione;

Che, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 1116 R.G. del 18/04/2012, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Gagliardi Isidoro che ha offerto un ribasso del -26,2530% per un importo netto di € 609.692,66 oltre oneri di sicurezza di € 25.787,74;

Che, con Contratto di Repertorio n° 27099 del 14/02/2013, registrato a Cosenza il 18/02/2013, l'impresa Gagliardi Isidoro ha assunto l'appalto dei lavori di "Adeguamento sismico ITCG "G. P. Pizzini" di Paola;

Che, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n. 1528 R.G. del 06/06/2013 è stata approvata la 1° perizia di variante tecnica e suppletiva fissando l'ultimazione dei lavori alla data del 20/09/2013;

Che con contratto aggiuntivo di Repertorio n° 27247 del 05/12/2013, registrato a Cosenza il 06/12/2013, l'Impresa Gagliardi Isidoro ha assunto l'appalto dei maggiori lavori;

Che, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n. 220 R.G. del 09/02/2015 è stata approvata la 2° perizia di variante tecnica e suppletiva fissando l'ultimazione dei lavori alla data dell'11/02/2016;

Che, nelle more della stipula del contratto, il Dirigente scolastico dell'istituto ITCG "G. P. Pizzini" di Paola, ha manifestato l'esigenza di modificare ed ampliare gli spazi previsti per le aule di laboratorio al fine di renderle maggiormente fruibili alla popolazione scolastica;

Considerato:

Che, al fine di realizzare quanto richiesto dal Dirigente scolastico è necessario introdurre ulteriori lavorazioni rispetto a quelle previste nella seconda perizia di variante tecnica e suppletiva;

Che, le motivazioni del Direttore dei Lavori che giustificano la redazione della perizia e degli elaborati integrativi ricadono nella fattispecie di cui all'art. 132, comma 1, del D.L.gs 163/06;

Che si rende pertanto necessario, revocare in autotutela la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva verbale nuovi prezzi, approvata con determina n. 220 R.G. del 09/02/2015 e riapprovare la stessa con le opportune modifiche ed integrazioni, rimodulando il quadro economico il cui importo complessivo di € 1.187.217,17 è di seguito specificato:

	Importo dei lavori a misura: A=[A2+A3]		
A1	Importo dei lavori	€	1.076.784,25
A2	Sicurezza (di cui € 25.787,74 di progetto ed € 1.623,19, previsti in variante 1 + € 1.631,31 previsti in variante 2)	€	29.042,24
A3	Lavori al netto	€	767.760,28
A	A2+A3	€	796.802,52
	Somme a disp. della stazione appaltante: G= (B+C+D+E+F)		
B	IVA sui lavori	€	173.787,79
C	Spese tecniche		
C1	Progetto definitivo ed esecutivo	€	20.000,00
C2	Progettazione sicurezza (al netto del ribasso del 31.8960%)	€	8.213,34
C3	D.L. e sicurezza in fase di esecuzione (al netto del ribasso del 31.8960%)	€	46.542,27
C4	Collaudo statico in corso d'opera (al netto del rib. del 18%)	€	3.600,00
C5	Spese tecniche per Variante n. 1 (prog. d.l. e c.s.e.)	€	5.456,24
C6	Spese tecniche per Variante n. 2 (prog. d.l. e c.s.e.)	€	9.045,16
C7	INARCASSA	€	3.314,28
C8	IVA su Spese tecniche:	€	20.456,80
C	C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8	€	116.628,09

D	Spese tecniche per il RUP (2% di A1+A2)	€	21.566,09
E	Indagini geotecniche e strutturali (IVA inclusa)	€	15.000,00
F	Economie residue a seguito della variante 2: $F=[G-(B+C+D+E)]$	€	63.432,68
G	Totale somme a disp. della Stazione appaltante a seguito della variante n. 2: $G=[H-A]$	€	390.414,65
H	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA: $H=[A+G]$	€	1.187.217,17

Che, in contraddittorio tra il D.L e l'appaltatore è stato necessario determinare i nuovi prezzi, regolarmente approvati dal RUP ai sensi del DPR 207/2010;

Che, il RUP ha validato la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva ed i relativi elaborati: relazioni tecniche, computi metrici, verbali nuovi prezzi, elaborati grafici e tecnici e schemi atto di sottomissione;

Che, all'importo in aumento per maggiori lavori comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad € 114.889,67, si farà fronte con l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta;

Che, con verbale di concordamento nuovi prezzi ed atto di sottomissione, l'Impresa Gagliardi Isidoro, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Che, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori resta fissato all'11/02/2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006 n°163;

Visto il Regolamento attuativo della Legge sui LL.PP. DPR. 5 OTTOBRE 2010 n° 207;

Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'alt. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di revocare in autotutela la determina del Dirigente del Settore Edilizia scolastica e sportiva n. 220 R.G. del 09/02/2015, di approvazione seconda perizia di variante tecnica e suppletiva verbale nuovi prezzi;

2. di approvare la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva ed i relativi elaborati, dei lavori di "Adeguamento sismico ITCG "Pizzini " di Paola" dell'importo complessivo di 1.187.217,17 di cui: € 767.760,28 per lavori al netto, € 29.042,24 per oneri di sicurezza ed € 390.414,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione con attribuito codice CIG n° 3752407835 e codice CUP n° F98G09000130003;

3. di affidare, alla stessa impresa Gagliardi Isidoro, i maggiori lavori dell'importo di € 114.889,67, comprensivo degli oneri di sicurezza, che trovano copertura sul cap. 68207113/2009 imp. 2243;

4. di approvare i verbali di concordamento nuovi prezzi e gli schemi dell'atto di sottomissione sottoscritti dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal Rup. fermo restante il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, fissato all'11/02/2016;

5. di dare mandato all'Ufficio Appalti e Contratti di provvedere alla registrazione del contratto aggiuntivo.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Daniele Lidia

Il Dirigente
Ing. Francesco Molinari

(C4000)

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente dal _____ e per successivi 15 giorni

II Dirigente di Segreteria

Estremi delle RegISTRAZIONI Contabili

Impegni

Numero	Data	Voce di Bilancio	Somma impegnata