



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Progettazione Grandi Opere

N° **27** 14000003 del 17/04/2014 del Registro di Settore

N° 14000852 del 17/04/2014 del Registro Generale

Oggetto: "Completamento lavori di ammodernamento della S.S. 660 - tratto funzionale Acri-Chianette". CUP: F26G12000460009 - CIG: 44790515CF. Approvazione perizia variante tecnica e suppletiva n. 2

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 668 del 27.12.2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento ed ammodernamento tratto funzionale Acri-Chianette – SS. 660 di Acri” per un importo complessivo € 20.617.000,00 a valere sui Fondi POR Calabria 2000-2006 e Fondi CIPE;

CHE, a seguito della definizione del rapporto contrattuale con l’ATI esecutrice dei lavori, il Settore Progettazione Grandi Opere ha redatto un nuovo progetto che comprende le opere non eseguite nel progetto principale, da affidare mediante l’espletamento di apposita gara d’appalto ad evidenza pubblica;

CHE, con nota n. 63829 del 2/07/2012, è stato richiesto alla Regione Calabria l’autorizzazione all’utilizzo delle somme residue, derivanti dalla definizione del rapporto contrattuale con l’ATI, per l’esecuzione dei lavori di completamento;

CHE, tali somme residue sono integrate dal finanziamento riguardante l’approvazione del progetto definitivo dei “Lavori di completamento della SS.660” per un importo di € 1.500.000,00 a valere su mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4539669/00, giusta deliberazione di Giunta Provinciale n. 291 del 23/11/2009 predisposta a suo tempo per il completamento funzionale dell’opera in parola, in quanto i fondi regionali risultavano insufficienti;

CHE, pertanto, con deliberazione n. 218 del 31/07/2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori “**COMPLETAMENTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.S. 660 DI ACRÌ - TRATTO FUNZIONALE ACRÌ-CHIANETTE**”;

CHE, con determinazione dirigenziale n. 2720 del 03/08/2012, è stato approvato il bando di gara relativo ai suddetti lavori, disponendone l’affidamento a mezzo di asta pubblica, ai sensi degli artt. 82 e 86 del D.lgs. 163/06;

CHE il progetto relativo al “**COMPLETAMENTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.S. 660 DI ACRÌ - TRATTO FUNZIONALE ACRÌ-CHIANETTE**” d’importo complessivo pari a € 3,537,542.64 è finanziato come segue, per come risulta, altresì, dal Decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria n. 2973 del 28/02/2013 “Aggiornamento all’atto di concessione”:

a. € 1.500.000,00 già a valere sul mutuo Cassa DD.PP. pos. 4339669/00 giusta delibera Giunta Provinciale n. 291 del 23.11.2009 predisposta per il completamento funzionale dell’opera in parola;

b. quota di € 2.037.542,64 derivante dalla somma già impegnata dalla Regione Calabria con Decreto n. 12199 del 28.09.2011;

CHE, a seguito dell’esperienza della gara, con determinazione dirigenziale n. 71 del 16/01/2013, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa COSTRUZIONI IDRAULICHE srl con un ribasso del 28,526%;

CHE, a causa di imprevisti verificatisi durante lo svolgimento dei lavori, si è reso necessario redigere una prima perizia di variante tecnica e suppletiva, affidata all’Impresa COSTRUZIONI IDRAULICHE srl dell’importo di € 74.465,10 oltre iva, autorizzata dalla Regione Calabria con nota n°253776 del 31.07.2013 e approvata da questo Ente con Determina Dirigenziale n.13002044 R.G. del 31.07.2013;

CHE, sempre a causa di eventi imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione, ricadenti nella fattispecie dell’art.132 comma 1 lettera b e c del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., verificatisi durante lo svolgimento dei lavori, si è reso necessario redigere una seconda perizia di variante tecnica e suppletiva, da affidare all’Impresa COSTRUZIONI IDRAULICHE srl esecutrice dei lavori principali;

CHE, la Regione Calabria, con nota n. 88115 di prot. del 12.03.2014, ha autorizzato la redazione di tale seconda perizia di variante e suppletiva;

CHE il quadro economico della seconda perizia di variante e suppletiva è quello che risulta dall’all. B);

CHE, pertanto, l’ammontare di tutti i lavori di competenza della ditta aggiudicataria, al netto del ribasso d’asta di 28,526%, è pari ad € 1.960.218,50 oltre oneri di sicurezza nella misura di € 93.396,33, e quindi per un importo complessivo per lavori di € 2.053.614,83.

Tanto premesso:

Visto D.lgs. n. 267/2000;

Visto D.lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto lo Statuto della Provincia;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli Interni;

Reso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

Reso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati, la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2 dei lavori "Completamento lavori di ammodernamento della S.S. 660 - tratto funzionale Acri-Chianette", con il quadro economico di cui all'allegato B), e pertanto, per un importo pari ad € 234.704,00 per lavori oltre ad €. 31.858,95 per oneri della sicurezza, per un totale di € 266.562,95 - oltre iva;

2. DI APPROVARE, altresì, gli elaborati alla perizia di variante tecnica e suppletiva di cui all'all. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. DI DARE ATTO che l'importo in aumento del progetto di variante tecnica e suppletiva n. 2 trova copertura economica nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera;

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Contratti dell'Ente, per i provvedimenti di competenza;

5. DI TRASMETTERE, altresì, copia del provvedimento alla Regione Calabria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Serpe

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane

Relata di avvenuta pubblicazione:

La presente determinazione è stata affissa in elenco all'Albo pretorio on-line di questo Ente dal _____ e per i successivi 15 giorni.

(La Dirigente di Segreteria)