



## PROVINCIA DI COSENZA

**DETERMINAZIONE**  
DEL  
DIRIGENTE DEL SETTORE  
Edilizia e Impiantistica Sportiva

N° **19** 14000192 del 18/12/2014 del Registro di Settore

N° 14003230 del 04/02/2015 del Registro Generale

**Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA SAN PIETRO COMUNE DI PATERNO CALABRO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. - CUP: N° 33E10000180003; - CIG: N° 482267012F.**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**CHE**, la Provincia di Cosenza ha previsto nel piano triennale dei lavori pubblici 2010-2012 approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 22 febbraio 2010, l'intervento di ristrutturazione, adeguamento, ampliamento e sistemazione esterna dell'impianto polisportivo di via San Pietro Comune di Paterno Calabro" dell'importo complessivo di € 600.000,00;

**CHE**, per la realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi è stato necessario regolare i rapporti tra Provincia di Cosenza e Comune di Paterno Calabro mediante apposito Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 24/02/2011;

**CHE**, il Comune di Paterno Calabro ha inviato per l'approvazione della Giunta provinciale il progetto definitivo dei lavori "di ristrutturazione, adeguamento, ampliamento e sistemazione esterna dell'impianto polisportivo di via San Pietro" per un importo complessivo di € 600.000,00, redatto dall'ing. Mauro Mandarino;

**CHE**, la Giunta Provinciale con deliberazione n. 395 del 25/11/2010 ha approvato il summenzionato progetto definitivo corredato del parere tecnico sportivo rilasciato dal CONI di Cosenza;

**CHE**, al fine di realizzare l'intervento di che trattasi, la Provincia ha acceso un mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma per un importo complessivo di € 600.000,00 - pratica n. 40924 - capitolo 70207101 - bilancio 2010;

**CHE**, il Comune di Paterno Calabro ha inviato il progetto esecutivo dei lavori "di ristrutturazione, adeguamento, ampliamento e sistemazione esterna dell'impianto polisportivo di via San Pietro" redatto dall'ing. Mauro Mandarino, per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui: € 513.240,28 per lavori ed € 86.759,72 per somme a disposizione della stazione appaltante;

**CHE**, la Provincia di Cosenza con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva n° 4220 del 10/01/2013 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori summenzionati ed ha indetto la gara d'appalto mediante procedura aperta;

**CHE**, con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva n° 1251 del 08/05/2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto a favore dell'impresa ATI Tecnedil s.a.s. di Serra Fortunato Mario;

**CHE**, con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva n° 1637 del 17/06/2013 per mancanza di requisiti è stata revocata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "ristrutturazione, adeguamento, ampliamento e sistemazione esterna dell'impianto polisportivo di via San Pietro nel Comune di Paterno Calabro" e sono stati aggiudicati, in via definitiva ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Dlgs n° 163/2006, all'impresa seconda classificata Perciaccante Alfredo s.a.s. & C.;

**CHE**, l'impresa Perciaccante Alfredo s.a.s. & C. con contratto repertorio n. 27243 del 05/12/2013, registrato a Cosenza in data 05/12/2013, ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 368.027,01 al netto del ribasso del 28,815%;

**CHE**, il Direttore dei lavori ing. Mauro Mandarino in data 15/01/2014 ha consegnato i lavori all'Impresa appaltatrice;

### CONSIDERATO

**CHE**, il Direttore dei lavori ha chiesto al R.U.P. l'autorizzazione di redigere una perizia di variante e suppletiva per eseguire interventi locali, necessari e non previsti, di consolidamento della struttura portante in conglomerato cementizio armato degli spogliatoi esistenti, nonché, un intervento teso a migliorare la funzionalità dell'elemento diOMPAGNO del campo coperto mediante la sostituzione della muratura in blocchi forati di laterizio con pannelli di legno;

**CHE**, il RUP ha autorizzato la redazione di una apposita perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo del DLgs 163/2006, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla funzionalità;

**CHE**, il Direttore dei lavori in data 28/05/2014 ha sospeso i lavori per la redazione della perizia di variante e suppletiva;

**CHE**, il Direttore dei lavori in data 21/10/2014 ha consegnato per l'approvazione la

perizia di variante al progetto esecutivo, composta dai seguenti elaborati: - relazione tecnica illustrativa, computo metrico, quadro comparativo, quadro economico, concordamento nuovi prezzi, schema atto di sottomissione;

**CHE**, al maggiore importo dei lavori, come appresso specificato, pari ad € 18.401,27 al netto del ribasso d'asta del 28,815% si farà fronte utilizzando le somme previste nel quadro economico dei lavori e disponibili sul finanziamento concesso per l'esecuzione dell'opera;

- Importo complessivo dei lavori di perizia al netto del ribasso €	386.428,28
- A dedurre l'importo del contratto principale €	368.027,01
- RESTANO €	18.401,27

**CHE**, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi prevede, in rapporto ai maggiori e diversi lavori, un tempo suppletivo di giorni 60;

**CHE**, a seguito della perizia di variante e suppletiva il quadro economico di progetto risulta così modificato:

Lavori di perizia al netto del ribasso del 28,815%		€377.138,28
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€9.290,00
Importo netto dei lavori di perizia		€386.428,28
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
I.V.A. sui lavori 10%	€38.642,83	
Spese tecniche (onorario,+ 4% C.n.p.a.+ 22% I.V.A.)	€32.861,92	
Incentivo art. 92 Dlgs 163/06	€7.728,53	
Economia	€134.338,44	
Totale somme a disposizione		€213.571,72
IMPORTO TOTALE		€600.000,00

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**VISTO IL DLGS 267/2000 TUELL**

**VISTO IL DLGS 163/06 E IL DPR 207/2010**

**DATO ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO TROVA COPERTURA NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (PRATICA N. 40924), CAPITOLO 70207101, BILANCIO 2010.**

## DETERMINA

- Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di - ristrutturazione, adeguamento, ampliamento e sistemazione esterna dell'impianto polisportivo di via San Pietro Comune di Paterno Calabro - redatta ai sensi dell'art. 132 , comma 3, secondo periodo del DLgs 163/2006, depositata in atti presso il Settore Edilizia ed Impiantistica Sportiva, dell'importo complessivo di € 600.000,00 di cui: € 386.428,28 per lavori al netto del ribasso e compreso gli oneri per la sicurezza ed € 213.571,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- di approvare i maggiori lavori che ammontano ad € 18.401,27 al netto del ribasso d'asta del 28,815% oltre IVA, che trovano capienza nelle somme disponibili sul finanziamento concesso per l'esecuzione dell'opera;
- di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritti dall'Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP comprendenti altresì un tempo suppletivo di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori;
- di dare mandato all'Ufficio appalti e Contratti di provvedere alla registrazione del contratto aggiuntivo dei lavori finanziati con mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo, pratica n. 40924.

<b>Il Responsabile del Provvedimento</b>  _____	<b>Il Dirigente del settore o servizio</b>  _____
<b>Parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria</b> (ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)  _____ (il responsabile del servizio finanziario)	

## Estremi delle RegISTRAZIONI Contabili

MUTUO ICS

### Impegni

Numero	Data	Voce di Bilancio	Somma impegnata