



PROVINCIA DI COSENZA

Viabilità

Determinazione Dirigenziale

N° 2024002288 del 13/11/2024

Adozione

Il Dirigente: **Gianluca Morrone**

Istruttoria

Ufficio: **Archivio Corrente - Trasparenza
- Procedure di Gara**

Responsabile del Servizio: **Giovanna Trusso**
RUP/Istruttore: **Serena Posteraro**

Oggetto

"Lavori di ripristino del piano viabile e opere d'arte minori al km 4+400 e al km 5+300 della SP 225 (Vallecupo)" - CUP F27H20002760001 - [Codice Intervento 01661.20.CS] - Impresa SANGERMANO GROUP SRL - Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 123 del 19 marzo 2020 - Interventi per l'annualità 2024 - Imputazione Capitolo di Bilancio 25020201 - Impegno n. 318/2024 (Reversale n. 3124 del 17/04/2024) - RUP Geom. Andrea Azzaro - CIG B217DC6EDC.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19/03/2020: “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - Integrazione al programma previsto dal DM n. 49 del 16 febbraio 2018”, è stato approvato il piano di riparto delle somme messe a disposizione dalla Legge di Bilancio 2020 per il rifinanziamento del programma straordinario di manutenzione della rete viaria delle Province;

CHE con nota M_INF.STRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012337.03-12-2020, il programma degli interventi richiesti dalla Provincia di Cosenza è stato autorizzato dal MIT, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del citato DM, prevedendo di trasferire le risorse previste, relative al quadriennio 2021-2024, nell’importo massimo assentito complessivo di € 15.211.303,39, secondo la seguente articolazione:

€ 1.789.565,11 per il 2021,

€ 4.473.912,76 per il 2022,

€ 4.473.912,76 per il 2023,

€ 4.473.912,76 per il 2024;

CHE con Determina dirigenziale n. 2024000447 del 27/02/2024 si è provveduto a prenotare, sul Capitolo n. 25020201 del Bilancio 2024, impegno di spesa n. 318/2024 di € 4.473.912,76 (Reversale n. 3124 del 17/04/2024), pari all’importo assentito dal D.M. n. 123/2020 per l’annualità 2024;

CHE nel Programma in questione, tra gli interventi proposti per l’Annualità 2024, è presente il progetto dei “Lavori di ripristino del piano viabile e opere d'arte minori al km 4+400 e al km 5+300 della SP 225 (Vallecupo)” - CUP F27H20002760001 - individuato con il codice intervento 01661.20.CS - Importo autorizzato nel piano pluriennale 2021/2024 di complessivi € 105.800,00 per la sola annualità 2024;

CHE con Determina Dirigenziale n. 2024000874 del 23/04/2024, si è provveduto a nominare il gruppo di lavoro per l’esecuzione delle attività di cui all’Allegato I.10 del D.lgs. 36/2013 (“Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure - Articolo 45, comma 1), da svolgere nell’ambito dei “Lavori di ripristino del piano viabile e opere d'arte minori al km 4+400 e al km 5+300 della SP 225 (Vallecupo)” - CUP F27H20002760001 - [Codice Intervento 01661.20.CS];

CHE con Determina dirigenziale n. 2024000954 del 06/05/2024 si è provveduto a:

- **approvare** il progetto esecutivo dei predetti lavori dell’importo complessivo di € **105.800,00** con i relativi elaborati tecnici - RUP Geom. Andrea Azzaro, ammesso al Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 123 del 19 marzo 2020;

- **avviare** la procedura di affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 “Nuovo Codice dei Contratti” tramite procedura da espletarsi, in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement Traspare*;

CHE con Determina Dirigenziale n. 2024001456 del 02/07/2024 si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione, predisposta dal RUP Geom. Andrea Azzaro ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023 dei “Lavori di ripristino del piano viabile e opere d'arte minori al km 4+400 e al km 5+300 della SP 225 (Vallecupo)” in favore dell’impresa SANGERMANO GROUP SRL (P.I. 03519930782), con sede legale in Via del Salvatore, snc - 87043 Bisignano (CS), che ha offerto il ribasso del **20,50%**, determinando l’importo di aggiudicazione in € **60.010,14** oltre € **1.706,45**, di

oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non assoggettati a ribasso), ed € **8.131,68** di incidenza manodopera (non assoggettati a ribasso), per un importo complessivo netto di € **69.848,27** oltre IVA come per legge al 22% da considerare all'atto della stipula del contratto;
CHE con l'impresa affidataria è stata stipulata la scrittura privata n. 1832_08/2024 del 05/08/2024;

CONSIDERATO:

CHE, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di apportare delle variazioni rispetto a quanto previsto in progetto, a causa di condizioni meteorologiche avverse del periodo invernale che hanno di fatto aumentato le condizioni di precarietà, già in essere, di alcuni tratti di strada della S.P. 225 Vallecupo;

CHE i nuovi lavori, non previsti al momento della redazione del progetto e necessari per il miglioramento dell'intervento e della sua funzionalità, essendo pari al 21,71% dell'impegno del ribasso d'asta contrattuale, risultano contenuti nell'ambito del 50% del valore del contratto iniziale, come prescritto al comma 2, dell'art. 120 (*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*), del D.lgs. n. 36/2023;

CHE pertanto sussistendo le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 36/2023: "*...varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*" è stata redatta la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa, trasmessa per l'approvazione dal RUP Geom. Andrea Azzaro, con e-mail del 07/11/2024;

CHE le variazioni proposte non modificano l'impostazione contrattuale, ma sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, oltre che finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

CHE l'importo dei maggiori lavori previsti in perizia, pari ad € 15.163,24 (compreso oneri della sicurezza, oltre IVA), trova copertura sul ribasso d'asta;

CHE contattata l'impresa appaltatrice, la stessa si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle lavorazioni di perizia agli stessi patti e condizioni dell'atto di affidamento;

CHE il tempo utile per l'ultimazione dei lavori rimane quello fissato nel Capitolato speciale d'appalto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa - Maggiori Lavori € 15.163,24 oltre IVA al 22%, dei "Lavori di ripristino del piano viabile e opere d'arte minori al km 4+400 e al km 5+300 della SP 225 (Vallecupo)" - CUP F27H20002760001 - [Codice Intervento 01661.20.CS] con i relativi elaborati tecnici, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, il relativo schema di atto di sottomissione;

Tutto ciò premesso e considerato:

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i. in conformità alle norme tecniche e contabili;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell'articolo 1 della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025, approvato con il DUP 2023-2025, Disposizione del Presidente n. 25 del 13/10/2023;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 17/04/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 35 del 08/05/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;

Reso sul presente atto:

- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,

- **DI APPROVARE**, la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa dei "Lavori di ripristino del piano viabile e opere d'arte minori al km 4+400 e al km 5+300 della SP 225 (Vallecupo)" - CUP F27H20002760001 - [Codice Intervento 01661.20.CS] redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023;

- **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione e gli elaborati tecnici allegati alla citata perizia;

DI CONFERMARE che i maggiori lavori di perizia, pari ad € 15.163,24 (compreso oneri della sicurezza, oltre IVA), trovano copertura nel ribasso d'asta realizzato sulle somme stanziare per il progetto;

- **DI TRASMETTERE** il presente atto mediante piattaforma elettronica all'operatore economico, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;

Cosenza, 13/11/2024

**Il Dirigente
Ing. Gianluca Morrone**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.